

## 梅雨前線豪雨災害からの復旧・復興の経過について

## ○豪雨災害（※6月8日梅雨入り、7月23日梅雨明け）

- ・ 6月30日～7月1日
- ・ 7月3～5日 → 災害対策本部の設置（7/3）
- ・ 7月11～14日 → 災害対策本部の設置（7/12、7/14）

## ○災害救助法の適用

- ・ 7月3日：中津市・日田市
- ・ 7月12日：竹田市

## ○自衛隊の派遣

- ・ 7月12～19日：竹田市
- ・ 7月14～15日：中津市・日田市

## ○普通交付税（9月分）の繰上げ交付

- ・ 7月18日：中津市、日田市
- ・ 7月25日：竹田市

1 7月6日（金） 第1回水害対策会議

- ・ 被災状況の確認
- ・ 応急復旧、緊急の支援

2 7月17日（火） 第2回水害対策会議

- ・ 被災状況の確認
- ・ 応急復旧、支援の状況
- ・ 今後の復旧に向けて  
…水害対策会議の常設、復旧・支援策を取りまとめて計画的に実施

3 7月17日（火） 補正予算の専決処分

- ・ 救助対策費、災害援護資金貸付金、土木関係災害復旧調査費

4 7月20日（金） 野田総理へ緊急要望書を知事から手渡し、説明  
<要望項目>

- ・ 激甚災害の早期指定
- ・ 災害査定の早期実施と災害復旧事業の推進
- ・ 被災者支援の各種制度の充実
- ・ 農林水産業や商工業への支援
- ・ 復旧・復興に向けての財政支援
- ・ JR豊肥本線、JR久大本線の早期復旧に向けた支援
- ・ 玉来ダムの整備推進

- 5 7月31日(火) 激甚災害(本激)指定の閣議決定
  - ・対象は、農地等・農林水産業共同利用施設の復旧事業
  - ・8月3日(金) 公布・施行
  
- 6 7月31日(火) 第3回水害対策会議(於：中津市、日田市、玖珠町)  
8月1日(水) // 水害対策会議(於：竹田市)
  - ・応急復旧の状況、今後の本格復旧事業についての説明・意見交換  
…今後も県と被災市町が連携して一体となった迅速な取組の推進
  
- 7 8月2日(木) 3県合同の豪雨災害に関する緊急要望
  - ・福岡県、熊本県とともに、被災者等の生活再建支援や早期の災害復旧など豪雨災害に関する緊急要望を国へ提出
  
- 8 8月9日(木) 豪雨被害に関する意見交換会(於：豊後大野市、由布市)
  
- 9 8月10日(金) 激甚災害(本激)指定の閣議決定
  - ・対象は、公共土木施設等の復旧事業
  - ・8月15日(水) 公布・施行
  
- 10 8月27日(月) 第4回水害対策会議
  - ・「復旧・復興推進計画」の策定
  
- 11 10月1日(月) 第5回水害対策会議
  - ・「復旧・復興推進計画」の進捗状況
  
- 12 11月5日(月) 第6回水害対策会議
  - ・「復旧・復興推進計画」の進捗状況(10/31現在)
  
- 13 11月28日(水) 第7回水害対策会議(於：中津市、日田市、玖珠町、竹田市)
  - ・復旧の状況についての説明・意見交換
  
- 14 12月25日(火) 「復旧・復興推進計画」の進捗状況(12/21現在)の公表
  
- 15 1月15日(火) 水害対策関係部長会議
  - ・公共土木施設、農地・農業施設等の復旧状況、復旧見込
  
- 16 1月31日(木) 第8回水害対策会議
  - ・「復旧・復興推進計画」の進捗状況(1/28現在)
  - ・復旧・復興の課題と対応策(被災者支援、土木施設、農地・農業用施設、商工業等)

# 公共土木施設（道路、河川等）の復旧について

平成25年1月31日

## 1. 全体の復旧状況と見込み

### ①復旧状況

「復旧・復興推進計画」に計上している復旧箇所は、道路、河川、砂防を合わせて847箇所

全体の復旧状況は、平成25年1月28日現在で、着手率は93%（787箇所）であり、4.1%（35箇所）について復旧工事が完了

### ②今後の復旧見込み

年度末（3月末）までには概ね20%、また、梅雨時期までには概ね70%の復旧が図られる見込み

## 2. 施設別の復旧見込み

### ①道路

道路に関する復旧は、梅雨時期までに一部を除き概ね完成する見込み

### ②河川、砂防

河川及び砂防設備は、梅雨時期までに約65%の工事が概ね完成する見込み

### ○梅雨時期までの完成が困難な箇所の対応方針

- ・河床掘削を先行し、流下能力の確保を図る
- ・工事区間のうち、背後地の状況（人家や公共施設、営農活動）や河道特性（水衝部など）を考慮して、緊急性の高い箇所から順次護岸を施工する
- ・護岸施工が間に合わない箇所は転石を寄せて配置し、更なる土地の流失や河床の洗掘防止を図る
- ・その他、可能な限り現地に応じた対策を講じる

## 3. 地元への説明

河川と農地との連携復旧箇所については、2月中に振興局、市町と協力して地元関係者へ復旧スケジュールを説明する

## 4. 進捗管理

災害復旧工事の進捗管理を密に行っていく

# 農地・農業用施設の復旧について

平成25年1月31日

## 1. これまでの経緯と今後のスケジュール

- ①国の災害査定の完了
  - ・12月末完了（中津市：324件、日田市：826件、玖珠町：276件）
  - ・1月上旬完了（竹田市：1,907件）
- ②現在、事業主体である市町が工事発注に向けて設計書の作成中、順次発注を行っている
  - ・県、他の市町による支援

## 2. 復旧の優先順位

市町が工事発注するうえでの優先順位は次のとおり

- ①頭首工やため池、幹線用水路等の用水施設、農道等影響の高い農業用施設
- ②河川災害復旧工事と併せて施工が必要な農地及び農業用施設
- ③その他の農地及び農業用施設

## 3. 今後の作付けの見通しについて

- ・①農地の単独被災箇所が全体の概ね8割、②河川関連の被災箇所が概ね2割

- ①農地の単独復旧箇所  
散在する畦畔崩壊が大半を占める農地被災箇所については、復旧工事が完成しない場合でも、仮畦畔等の営農対策により作付けが可能となる面積は概ね8割程度となる見込み

- ②河川と農地との連携復旧箇所  
工事の進捗状況をふまえ、箇所ごとのパターンに応じて、仮畦畔等の営農対策により、作付けが可能となる面積は概ね6割程度となる見込み

※用水確保のため、頭首工や幹線用水路等を優先的に復旧するが、復旧に期間を要するものについては、被災直後と同様に仮設パイプや応急ポンプにより対応

- 工事の進捗をふまえ、仮畦畔等の営農対策により、全体で概ね8割の作付け可能としたい

## 4. 地元（被災農家）への説明

- ①農地の単独復旧箇所  
県と市町等で全ての集落を回り復旧見通し等についての説明を行う
  - ㉓時 期：2月～
  - ㉔内 容：復旧見通し、仮畦畔等による営農対策の推進、資金支援策等
- ②河川と農地との連携復旧箇所  
県土木事務所、県振興局と市町が協力して地元関係者に復旧スケジュール等を説明する
  - ㉓時 期：2月
  - ㉔内 容：復旧スケジュール、仮畦畔等による営農対策の推進等

## 5. 進捗管理

災害復旧工事等の進捗管理を密に行っていく

**平成24年梅雨前線豪雨災害  
復旧・復興推進計画の進捗状況** (平成25年1月28日現在)

平成25年1月31日  
大分県水害対策会議

I 被災者への支援

1 暮らし・住宅再建の支援

(1) 災害弔慰金、災害援護資金

○災害援護資金の貸付

市町村名	相談件数	申請件数	貸付件数	貸付額
中津市	9 件	1 件	1 件	150 万円
日田市	35 件	13 件	12 件	2,070 万円
竹田市	17 件	5 件	5 件	920 万円
合 計	61 件	19 件	18 件	3,140 万円

(2) 被災住宅の再建に向けての支援

○被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法)(国の制度)

市町村名	申請世帯数	支給済世帯数	支給済金額
中津市	34 世帯	33 世帯	43,250 千円
日田市	26 世帯	26 世帯	31,250 千円
竹田市	31 世帯	31 世帯	48,000 千円
合 計	91 世帯	90 世帯	122,500 千円

○大分県災害被災者住宅再建支援制度による支援金(県の制度)

市町村名	申請世帯数	支給済世帯数	支給済金額
中津市	352 世帯	352 世帯	58,801 千円
日田市	462 世帯	452 世帯	328,823 千円
竹田市	110 世帯	110 世帯	44,792 千円
その他	20 世帯	20 世帯	4,386 千円
合 計	944 世帯	934 世帯	436,802 千円

(3) 被災者の受入れ支援(平成25年1月24日現在)

○民間住宅借上げによる応急仮設住宅の設置

市町村名	借上実績
竹田市	17 戸

○県営住宅等における被災者の受入れ

市町村名	受入実績			合 計
	県営住宅	県職員住宅	教職員住宅	
日田市	2 戸	6 戸	2 戸	10 戸
竹田市	1 戸	0 戸	0 戸	1 戸
合 計	3 戸	6 戸	2 戸	11 戸

(4)水道施設の復旧

種 別	被災施設数	被災施設数		本復旧見込み
		応急復旧	本復旧	
上水道	6 施設	6 施設	4 施設	平成24年10月～平成25年 3月 ※1
簡易水道	29 施設	29 施設	18 施設	平成24年10月～平成25年 3月
給水施設	9 施設	9 施設	7 施設	平成24年 9月～平成25年 3月
合 計	44 施設	44 施設	29 施設	

※1 竹田市上水道の水管橋は平成26年3月予定(給水には支障なし)

(5)下水道施設の復旧

種 別	被災施設数	被災施設数		本復旧見込み
		応急復旧	本復旧	
下水道施設	2 施設	2 施設	0 施設	平成24年11月～平成25年 6月
農業集落排水施設	5 施設	3 施設	0 施設	平成24年12月～平成25年 3月
合 計	7 施設	5 施設	0 施設	

(6)義援金等の募集、配分

[募集期間;7月19日～8月31日]

項 目	金 額
県の災害義援金	132,960,732 円
日赤大分県支部、県社協、県共同募金会による義援金	90,405,948 円
合 計	223,366,680 円 (1月28日現在)
第一次配分額(8月23日決定、8月24日配分)	85,850,000 円
第二次配分額(9月28日決定、10月12日配分)	127,775,629 円
第三次配分額(12月21日決定、12月27日配分)	9,741,051 円

2 医療・福祉・保健衛生

(1)施設等の復旧

○医療機関

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
4 施設	4 施設	0 施設	8月10日までに全ての施設において再開済

○高齢者施設

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
3 施設	3 施設	0 施設	1月28日までに全ての施設において再開済

○保育所

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
3 施設	3 施設	0 施設	1月4日までに全ての施設において再開済

○障がい者施設

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
3 施設	3 施設	0 施設	9月1日までに全ての施設において再開済

## II 農林水産業・商工業等への支援

### 1 農林水産業の再建

○大分県特定災害対策緊急資金  
申請6件、貸付承認済み6件

○被災農業者特別利子助成事業(国の制度)  
申請6件、貸付承認済み6件

○大分県農業経営緊急対策アシスト資金  
貸付け実績なし

○農業共済制度 完了

市町村名	申請件数	支払件数	支払金額
中津市	320 件	320 件	6,076 万円
日田市	233 件	233 件	1,377 万円
竹田市	420 件	420 件	7,744 万円
豊後大野市	69 件	69 件	1,013 万円
由布市	2 件	2 件	17 万円
玖珠町	88 件	88 件	1,198 万円
その他	5 件	5 件	37 万円
合計	1,137 件	1,137 件	17,462 万円

○県営ほ場整備後の被災農家の負担軽減  
助成実績なし

○水産施設の復旧

種別	被災施設数	復旧状況
アサリ増殖施設(県)	1 施設(中津市)	11月16日復旧完了
アサリ養殖施設(市)	1 施設(中津市)	9月12日堆積物撤去終了、再開25年度

○有害鳥獣侵入防止柵の復旧

農地等災害復旧事業の対象とならない防護柵の設置については、査定が終了し、実施箇所が確定(8箇所、2,500m)したため、2月中旬事業実施に向け準備中

## 2 商工業の再生

### (1) 中小企業への支援

#### ○九州北部豪雨等災害復旧特別融資

市町村名	貸付件数	貸付額
中津市	4 件	4,100 万円
日田市	14 件	7,240 万円
竹田市	10 件	10,150 万円
由布市	7 件	3,158 万円
玖珠町	1 件	200 万円
合 計	36 件	24,848 万円

※貸付件数・貸付額は保証承諾ベース

### (2) 被災工業団地等の改良復旧支援制度

#### ○大分県企業立地基盤整備費補助金

市町村名	工場用地名	実施・復旧状況
中津市	本耶馬溪工場用地	測量設計中(排水路改良) 平成25年6月復旧予定

### (3) 観光産業の復活への支援

項 目	実施・復旧状況
風評被害払拭のための取組	「〇〇市は元気ですキャンペーン」の実施 中津市(8月～12月)、日田市(8月～3月) 竹田市(8月～3月)、由布市(8月～2月)
観光施設等の復旧・復興	日田市1箇所(復旧済(12月)) 由布市1箇所(応急復旧済 本復旧見込み(25年3月))
九州自然歩道等の復旧整備	中津市1箇所(復旧工事発注準備中 復旧見込み 25年4月末) 竹田市2箇所(復旧工事発注済 復旧見込み 25年5月末) 玖珠町1箇所(復旧工事発注準備中 復旧見込み 25年4月末)



### Ⅲ 教育・文化施設等の復旧・復興

#### 1 学校施設・教育の復旧・復興

##### (1)学校施設の復旧等

###### ○学校施設の復旧

種別	被災校数	復旧済数	今後の主な復旧見込み
県立学校	4校	4校	竹田支援学校…11月30日復旧済
市立学校	8校	8校	25年1月24日に全校復旧済
私立学校	2校	1校	
合計	14校	13校	

#### 2 文化・社会教育施設の復旧

##### (1)文化・社会教育施設の復旧

###### ○文化・社会教育施設等の再建

種別	被災数	復旧済数	今後の主な復旧見込み
文化・社会教育施設	6施設	3施設	耶馬溪公民館(中津市)…12月18日復旧済
体育施設	7施設	3施設	耶馬溪運動場(中津市)等3施設…25年3月復旧予定
合計	13施設	6施設	

##### (2)文化財の復旧

種別	被災数	復旧済数	今後の主な復旧見込み
国指定文化財	7施設	3施設	旧久留島氏庭園(玖珠町)…25年3月復旧予定
県指定文化財	10施設	3施設	石坂石畳道(日田市)…25年3月復旧予定
合計	17施設	6施設	

#### IV 社会資本等の復旧・復興

##### 1 道路・河川等の復旧

###### ○道路の復旧

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	57 箇所	6 箇所	57 箇所	57 箇所	3 箇所
日田市	48 箇所	15 箇所	48 箇所	48 箇所	5 箇所
竹田市	16 箇所	4 箇所	16 箇所	16 箇所	0 箇所
豊後大野市	3 箇所	1 箇所	3 箇所	3 箇所	0 箇所
玖珠町	12 箇所	3 箇所	12 箇所	12 箇所	1 箇所
その他	9 箇所	2 箇所	9 箇所	8 箇所	2 箇所
合計	145 箇所	31 箇所	145 箇所	144 箇所	11 箇所

※事業箇所数：県の管理施設において災害復旧工事を実施する箇所数(以下同じ)

###### (うち主な復旧予定箇所)

市町村名	路線名	場 所	本復旧予定日
中津市	国道212号	中津市耶馬溪町戸原	平成25年1月30日完成(一部H25.3月)
日田市	国道386号	日田市友田	平成24年10月12日完了
竹田市	国道502号	竹田市片ヶ瀬	平成25年5月末
豊後大野市	緒方朝地線	豊後大野市朝地町上尾塚	平成25年3月末
由布市	(主)別府一の宮線	由布市湯布院町川西	平成25年3月末
玖珠町	玖珠山国線	玖珠町大字古後	平成25年3月末

###### ○河川の復旧

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	100 箇所	11 箇所	100 箇所	91 箇所	0 箇所
日田市	202 箇所	25 箇所	202 箇所	194 箇所	3 箇所
竹田市	137 箇所	7 箇所	137 箇所	110 箇所	0 箇所
豊後大野市	34 箇所	2 箇所	34 箇所	33 箇所	1 箇所
由布市	5 箇所	0 箇所	5 箇所	5 箇所	2 箇所
玖珠町	27 箇所	2 箇所	27 箇所	23 箇所	1 箇所
その他	44 箇所	1 箇所	44 箇所	44 箇所	13 箇所
合計	549 箇所	48 箇所	549 箇所	500 箇所	20 箇所

###### (うち主な復旧予定箇所)

市町村名	河川名	場 所	本復旧予定日
中津市	山国川	中津市耶馬溪町宮園	平成25年5月末
日田市	渡里川	日田市吹上町	平成25年3月末
竹田市	大野川	竹田市吉田	平成25年5月末
豊後大野市	大野川	豊後大野市緒方町志賀	平成25年5月末
由布市	大分川	由布市庄内町西長宝	平成25年3月末
玖珠町	金吉川	玖珠町大字古後	平成25年3月末

※改良復旧・緊急事業として、山国川・犬丸川(中津市)、玉来川・滝水川(竹田市)、春田川(中津市、玖珠町)等が採択された。

## ○砂防設備の復旧

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	46 箇所	2 箇所	46 箇所	42 箇所	0 箇所
日田市	72 箇所	4 箇所	72 箇所	71 箇所	0 箇所
竹田市	4 箇所	0 箇所	4 箇所	1 箇所	0 箇所
由布市	2 箇所	2 箇所	2 箇所	2 箇所	0 箇所
玖珠町	15 箇所	0 箇所	15 箇所	13 箇所	0 箇所
その他	14 箇所	0 箇所	14 箇所	14 箇所	4 箇所
合 計	153 箇所	8 箇所	153 箇所	143 箇所	4 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	河川名	場 所	本復旧予定日
中津市	田野尾川	中津市山国町中摩	平成25年5月末
日田市	串川	日田市高瀬	平成25年3月末
竹田市	大石川	竹田市久住町有氏	平成25年5月末
由布市	岳本川	由布市湯布院町川上	平成25年3月末
玖珠町	大浦川	玖珠町大字古後	平成25年3月末

※改良復旧・緊急事業として、岳本川(由布市)、春田川(玖珠町)等が採択された。

## ○交通安全施設(信号機)の復旧

完了

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧
中津市	2 基	2 基	2 基
竹田市	1 基	1 基	1 基
合 計	3 基	3 基	3 基

## ○交通安全施設(標識)の復旧

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧
中津市	15 本	0 本	5 本
日田市	18 本	0 本	3 本
竹田市	4 本	0 本	0 本
合 計	37 本	0 本	8 本

## ○県による市町復旧事業の受託

市町村名	受託箇所	基本協定書 締結年月日	実施協定書 締結年月日	備考
中津市	山国川	平成24年11月27日	平成25年1月30日	橋梁災
日田市	吾々路川	平成24年11月22日	平成24年12月20日	道路災
	志谷川	平成24年11月22日	平成24年12月20日	橋梁災他
竹田市	玉来川	平成24年11月26日	平成24年12月25日	橋梁災
玖珠町	大浦川	平成24年11月13日	平成25年1月22日	河川災
	山浦川	平成24年11月13日	平成25年1月22日	河川災

## 2 農地・農業用施設等の復旧

### ○農地・農業用施設等の復旧

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	324 箇所	11 箇所	324 箇所	5 箇所	0 箇所
日田市	826 箇所	7 箇所	826 箇所	0 箇所	0 箇所
竹田市	1,907 箇所	66 箇所	1,907 箇所	58 箇所	52 箇所
豊後大野市	204 箇所	5 箇所	204 箇所	4 箇所	4 箇所
玖珠町	276 箇所	0 箇所	276 箇所	8 箇所	0 箇所
その他	620 箇所	10 箇所	620 箇所	253 箇所	2 箇所
合計	4,157 箇所	99 箇所	4,157 箇所	328 箇所	58 箇所

### ○小災害の復旧

各市町で復旧事業を実施中

## 3 その他施設の復旧

### (1) 治山施設等の復旧

#### ○治山施設の復旧

国庫補助災害復旧事業

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	0 箇所	0 箇所
由布市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	1 箇所	0 箇所
合計	2 箇所	0 箇所	2 箇所	1 箇所	0 箇所

県単治山事業(国の災害復旧対象外)

市町村名	事業箇所数			
		応急復旧	着手済	本復旧
別府市	1 箇所	0 箇所	0 箇所	0 箇所
中津市	5 箇所	0 箇所	4 箇所	3 箇所
日田市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	0 箇所
竹田市	4 箇所	0 箇所	4 箇所	0 箇所
合計	11 箇所	0 箇所	9 箇所	3 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	場 所	本復旧予定日
別府市	別府市大字南立石日ノ平	平成25年3月
中津市	中津市耶馬溪町大字深耶馬溪字日平	平成25年6月
日田市	日田市天瀬町馬原字黒谷	平成25年3月
竹田市	竹田市荻町馬場深久保	平成25年3月
由布市	由布市湯布院町湯平字倉本	平成25年3月

○林地崩壊の復旧

市町村名	事業箇所数	応急復旧	認可済	着手済	本復旧
別府市	2 箇所	1 箇所	2 箇所	2 箇所	0 箇所
中津市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	0 箇所	0 箇所
日田市	4 箇所	1 箇所	4 箇所	4 箇所	0 箇所
竹田市	6 箇所	0 箇所	6 箇所	4 箇所	0 箇所
由布市	1 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所	0 箇所
その他	2 箇所	0 箇所	2 箇所	2 箇所	0 箇所
合計	16 箇所	3 箇所	16 箇所	13 箇所	0 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	場 所	本復旧予定日
別府市	別府市大字南立石字寒原	平成25年6月
中津市	中津市耶馬溪町大字深耶馬溪字日平	平成25年6月
日田市	日田市大字小野字釜ヶ瀬	平成25年6月
竹田市	竹田市荻町新藤字下畑	平成25年6月
由布市	由布市湯布院町川上字重見	平成25年8月

(2) 林道等の復旧

○林道の復旧

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数	応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	49 箇所	0 箇所	49 箇所	1 箇所	0 箇所
日田市	28 箇所	0 箇所	28 箇所	16 箇所	0 箇所
竹田市	12 箇所	0 箇所	12 箇所	12 箇所	0 箇所
玖珠町	3 箇所	0 箇所	3 箇所	2 箇所	0 箇所
その他	14 箇所	1 箇所	14 箇所	14 箇所	0 箇所
合計	106 箇所	1 箇所	106 箇所	45 箇所	0 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	路線名	場 所	本復旧予定日
中津市	岳滅鬼線	中津市山国町槻木	平成26年度中
日田市	花月線	日田市大字花月	平成25年度中
竹田市	城ヶ岳線	竹田市荻町新藤	平成25年度中

○作業道の復旧

市町村名	事業箇所数	本復旧
中津市	157 箇所	0 箇所
日田市	103 箇所	16 箇所
玖珠町	2 箇所	0 箇所
その他	5 箇所	0 箇所
合計	267 箇所	16 箇所

(3) 漁港施設の復旧

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	6 箇所	1 箇所	6 箇所	5 箇所	0 箇所
宇佐市	10 箇所	1 箇所	10 箇所	10 箇所	0 箇所
合計	16 箇所	2 箇所	16 箇所	15 箇所	0 箇所

市町村名	主な復旧予定	
	場 所	本復旧予定日
中津市	中津市小祝	平成25年8月末
宇佐市	宇佐市長洲	平成25年6月末

(4) 都市施設の復旧

○街路の復旧

市町村名	被災箇所数	本復旧	復旧予定箇所		
			路線名	場 所	本復旧予定日
竹田市	1 箇所	0 箇所	竹田玉来線	竹田市玉来	平成25年8月末

○公園の復旧

市町村名	被災箇所数	本復旧	主な復旧予定箇所		
			公園名	場 所	本復旧予定日
日田市	3 箇所	3 箇所	月隈公園	日田市丸山	平成24年12月11日完了
竹田市	1 箇所	0 箇所	稲葉川やすらぎ公園	竹田市山手	平成25年2月中旬
合計	4 箇所	3 箇所			

(5) 県営住宅の復旧

市町村名	被災戸数	本復旧	主な復旧予定箇所		
			住宅名	場 所	本復旧予定日
竹田市	6 戸	1 戸	下矢倉住宅	竹田市君ヶ園	平成24年11月30日完了

(6)漂流物・漂着物・堆積物の撤去

○港湾泊地内漂着物

市町村名	被害箇所数	撤去済
大分市	1 箇所	1 箇所
別府市	2 箇所	2 箇所
杵築市	2 箇所	2 箇所
日出町	1 箇所	1 箇所
合 計	6 箇所	6 箇所

※平成24年8月5日完了

○漁港泊地内漂着物

市町村名	被害箇所数	撤去済
別府市	2 箇所	2 箇所
杵築市	4 箇所	4 箇所
国東市	2 箇所	2 箇所
日出町	4 箇所	4 箇所
合 計	12 箇所	12 箇所

※平成24年9月末完了

○海岸漂着物

市町村名	被害箇所数	撤去済
国東市	10 箇所	10 箇所
杵築市	7 箇所	7 箇所
日出町	3 箇所	3 箇所
別府市	4 箇所	4 箇所
合 計	24 箇所	24 箇所

※平成24年10月10日完了

○洋上漂流物

海 域	状 況
別府湾	豪雨災害に伴う漂流物回収は収束(平成24年9月13日)
周防灘 (大分県沖合)	豪雨災害に伴う漂流物回収は収束(平成24年9月13日)

4 復旧工事に係る人的支援等

(1)被災市町への県職員による支援

○復旧工事に係る被災市町への県職員による人的支援

(1月25日現在)

職 種	業 務 内 容	応 援 期 間	応 援 人 数 (人)					
			(期間区分)	日田市	玖珠町	中津市	竹田市	計
農 業 土 木	工法決定等の技術指導、査定設計書の作成指導・積算支援・チェック、発注設計書作成支援	H24.8.27 ～	延べ	530.0	90.0	488.0	616.0	1724.0
			1日平均	6.2	1.0	5.7	6.6	19.5
林 業	復旧方針決定指導、工法決定等の技術指導、査定設計書の作成指導・積算支援・チェック、計画概要書の作成指導、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	H24.8.20 ～	延べ	109.0	69.0	287.0	85.0	550.0
			1日平均	1.3	1.3	3.2	1.0	6.8
土 木	災害復旧事業に関する技術的指導・助言、査定設計書の作成指導、発注設計書の作成支援	H24.8.1 ～	延べ	277.9	100.4	131.8	221.9	732.0
			1日平均	2.3	0.8	1.1	1.9	6.2

(2)九州・山口9県災害時応援協定に基づく県職員の受入れ

職 種	受入期間	受入所属及び人数(派遣元)					計
		豊肥振興局	西部振興局	北部振興局	日田土木事務所	中津土木事務所	
農業土木	H24.10.1 ～ H24.12.31	1 (佐賀県)	1 (鹿児島県)	1 (長崎県)			3
林 業	H24.9.1 ～ H25.3.31	1 (宮崎県)	1 (佐賀県)				2
土 木	H24.9.1 ～ H25.3.31				2 (長崎県・ 鹿児島県)	1 (宮崎県)	3
計		2	2	1	2	1	8

5 JRの復旧

路線名	復旧状況
豊肥本線	運行再開見込み(25年8月末頃) 豊後竹田駅～宮地駅間不通(バスによる代行輸送)
久大本線	全線運行再開(8月25日)
日田彦山線	全線運行再開(7月27日)

V 防災機能・防災力の強化

1 防災機能の強化

(1)災害に強い社会資本整備

○漁港の防災対策強化

項 目	工事発注日	完成予定日
長州漁港の導流堤の整備	平成25年1月30日	平成25年8月

2 防災力の強化

(1)防災GIS等システムの再構築

項 目	完成予定日
防災GISと連動した県民安全・安心メールの 自動配信システム構築	平成25年3月中旬頃
企業の位置情報の防災GIS登録	平成24年9月11日

(2)防災情報の積極的な提供

○河川水位局の復旧

被災箇所			復旧予定日
河川名	市町村名	場所	
玉来川	竹田市	拝田原	平成25年3月
有田川	日田市	東有田	平成25年1月23日完了



梅雨前線豪雨による被害状況

被害種別		県計	中津市	日田市	竹田市	玖珠町	その他
福祉関係	箇所数	13	7	2	4		
	金額	118	84	24	10		
商工労働関係	箇所数	385	104	193	78	3	7
	金額	1,787	507	707	525	4	44
農業関係	農産物等	623	457	115	22	13	16
	栽培施設	520	83	156	189	53	39
	農地・農業用施設	38	15	15	11	4	4
	その他	51	26	11	9	1	5
	農業施設	10,067	1,707	2,555	3,925	583	1,297
	計	14,760	1,972	4,710	5,074	999	2,005
	林地崩壊	40	16	21	1	2	
	治山施設	76	44	23	8	1	
	計	10,768	2,180	2,706	3,963	602	1,317
		15,407	2,099	4,915	5,282	1,062	2,049
農林水産関係	林地崩壊	841	309	393	69	30	40
	治山施設	3,845	499	1,172	773	96	1,305
	林道	13	6	1	4		2
	その他	63	45	1	2		15
	計	593	188	315	28	16	46
	水産関係	1,070	346	311	204	63	146
	漁業関係	37	9	16	12		
	計	70	12	45	13		88
	水産関係	1,484	512	725	113	46	
	計	5,048	902	1,529	992	159	1,466
漁業関係	水産関係	5	4				1
	漁業関係	137	136				1
	計	16	6				10
	水産関係	21	10	0	0	0	11
	漁業関係	658	418	0	0	0	240
	計	12,273	2,702	3,431	4,076	648	1,416
	水産関係	21,113	3,419	6,444	6,274	1,221	3,755
	漁業関係	3			2		1
	計	168	60	58	25	12	13
	水産関係	2,778	879	969	643	127	160
土木建築関係	市町村道	603	58	152	250	24	119
	計	4,569	954	1,893	1,115	153	454
	国道	774	118	210	277	36	133
	県道	7,347	1,833	2,862	1,758	280	614
	市町村道						
	計						
	国道						
	県道						
	市町村道						
	計						

  

被害種別		県計	中津市	日田市	竹田市	玖珠町	その他
土木建築関係	箇所数	27	7		20		
	金額						
河川	箇所数	592	96	232	123	28	113
	金額	12,495	1,885	3,771	4,665	361	1,813
市町村管理	箇所数	414	56	158	64	59	77
	金額	4,039	799	1,832	355	765	288
計	箇所数	1,033	159	410	187	87	190
	金額	16,534	2,684	5,603	5,020	1,126	2,101
海岸	箇所数	16					16
	金額	85					85
港湾	箇所数	14					14
	金額	23					23
砂防設備	箇所数	221	68	115	4	15	19
	金額	3,015	900	1,354	150	477	134
都市・公園	箇所数	6		3	3		
	金額	320		7	313		
下水道	箇所数	2	1	1			
	金額	84	77	7			
公営住宅	箇所数	26	12	4	10		
	金額	39	18	2	19		
小計	箇所数	2,092	358	743	481	138	372
	金額	27,447	5,512	9,835	7,260	1,883	2,957
公立学校	箇所数	4	1	2	1		
	金額	124	0	3	121		
市町村立学校	箇所数	8	3	5			
	金額	71	37	34			
私立学校	箇所数	12	4	7	1	0	0
	金額	195	37	121	121	0	0
小計	箇所数	2		1	1		
	金額	90		80	10		
合計	箇所数	14	4	8	2	0	0
	金額	285	37	117	131	0	0
合計	箇所数	14,777	3,175	4,377	4,641	789	1,795
	金額	50,750	9,559	17,127	14,200	3,108	6,756

平成25年1月28日12時現在、単位：箇所、金額、百万円

※鉄道被害状況  
 ○豊肥本線 全体 130件、うち大分県 38件  
 ○久大本線 全体 4件、うち大分県 2件  
 ○日田彦山線 全体 7件、うち大分県 2件  
 ※今後の調査により、件数、金額は変動する見込