

平成29年9月台風第18号災害 復旧・復興推進計画の進捗状況

平成30年 6月 4日
大分県水害対策会議

(目 次)

<u>I 被災者への支援</u>	
1 暮らし・住宅再建の支援	1
2 医療・福祉・保健衛生	3
<u>II 農林水産業・商工業等への支援</u>	
1 農林水産業の再建	4
2 商工業の再生	6
<u>III 教育施設・文化財等の復旧・復興</u>	
1 学校施設・教育の復旧・復興	8
2 社会教育施設・文化財の復旧	8
<u>IV 社会資本等の復旧・復興</u>	
1 道路・河川等の復旧	9
2 農地・農業用施設等の復旧	11
3 治山施設・林道等の復旧	12
4 その他施設の復旧	13
5 JRの復旧	15
<u>V 復旧・復興に係る人的・財政支援</u>	
1 人的支援	16
2 財政支援	17
<u>VI 推進計画の進捗管理と見直し</u>	18
<u>参考 被害状況</u>	19

(平成30年5月28日現在)

平成29年9月台風第18号災害
復旧・復興推進計画の進捗状況(平成30年5月28日現在)

平成30年6月4日
大分県水害対策会議

I 被災者への支援

1 暮らし・住宅再建の支援

(1)緊急対応

○災害ボランティア等による支援

市町村名	一般ボランティア	青年4団体	援農隊	防災エキスパート
佐伯市	1,861 人	60 人	35 人	24 人
津久見市	7,263 人		人	36 人
臼杵市	589 人	人	人	
その他	人	人	人	18 人
合計	9,713 人	60 人	35 人	78 人
支援期間	9/18~11/19	9/23~10/10	10/4~10/6	9/22~9/28
支援状況	完了	完了	完了	完了

(2)災害弔慰金、災害援護資金

①災害弔慰金の支給 完了

豊後大野市1件

②災害援護資金の貸付

市町村名	相談件数	申請件数	貸付件数	貸付額
佐伯市	2 件	件	件	千円
津久見市	8 件	2 件	2 件	3,200 千円
合計	10 件	2 件	2 件	3,200 千円

(3)被災住宅の再建に向けての支援

①被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法)(国の制度)

市町村名	申請世帯数	支給済世帯数	支給済金額
佐伯市	1 世帯	1 世帯	3,000 千円
津久見市	21 世帯	19 世帯	25,125 千円
合計	22 世帯	20 世帯	28,125 千円

②大分県災害被災者住宅再建支援制度による支援金(県の制度)

市町村名	申請世帯数	支給済世帯数	支給済金額
佐伯市	309 世帯	309 世帯	20,582 千円
津久見市	829 世帯	829 世帯	493,661 千円
臼杵市	112 世帯	112 世帯	6,924 千円
その他	92 世帯	91 世帯	10,098 千円
合計	1,342 世帯	1,341 世帯	531,265 千円

【①②申請期間】

基礎支給金:発災から13ヶ月
加算支給金:発災から37ヶ月

(4)被災者の受入支援

①借上型仮設住宅

佐伯市1戸、3人

②応急賃貸住宅

※借上なし

③県営住宅等における被災者の受入

市町村名	受入戸数、世帯、人数					合計
	県営住宅	県職員住宅	県教職員住宅	市営住宅等	国家公務員宿舎	
佐伯市	0戸	戸	戸	2戸	戸	2戸
	0人	人	人	4人	人	4人
津久見市	3戸	戸	2戸	7戸	戸	12戸
	9人	人	2人	14人	人	25人
臼杵市	1戸	戸	戸	4戸	戸	5戸
	3人	人	人	8人	人	11人
合計	4戸	0戸	2戸	13戸	0戸	19戸
	12人	0人	2人	26人	0人	40人

※仮入居の状況(①+②+③)

市町村名	戸数	人数
佐伯市	3戸	7人
津久見市	12戸	25人
臼杵市	5戸	11人
合計	20戸	43人

(5)水道施設の復旧

種別	被災施設数	被災施設数		本復旧見込み	
		応急復旧	本復旧	被災施設	復旧予定
上水道	4施設	2施設	2施設	佐伯市弥生地区 (配水管破損)	平成30年9月復旧予定
				津久見市千怒地区及 び日見地区(導水管 補修)	平成31年3月復旧予定 (千怒地区は本復旧済)
簡易水道	5施設	0施設	5施設		
専用水道	1施設	1施設	0施設	佐伯市弥生川中地区 (配水管破損)	平成31年9月復旧予定
小規模給水施設	9施設	0施設	9施設		
合計	19施設	3施設	16施設		

(6)下水道施設の復旧

種別	被災施設数	被災施設数		本復旧見込み	
		応急復旧	本復旧	被災施設	復旧予定
下水道施設	5施設	2施設	3施設	臼杵市下水道管 (市道北海添線)	平成30年9月復旧予定 *
				臼杵終末処理場 (機械設備本体)	平成30年9月復旧予定 *
農業集落排水施設	1施設	1施設	施設	佐伯市切畑地区 (マンホールポンプ本体)	平成30年12月復旧予定 *
漁業集落排水施設	1施設	施設	1施設		
合計	7施設	3施設	4施設		

* 汚水処理機能に問題なし。

(7) 県税、使用料・手数料等の減免

① 県税の減免措置、申告の期限延長等

- ・相談状況(納税相談:165件)
- ・県税等の減免(44件 472,700円)

② 使用料・手数料の減免

- ・使用料・手数料の減免(180件 1,596,705 円)

(8) 義援金等の募集、配分

① 義援金受付額(募集期間:平成29年9月21日～平成30年3月30日)

内容	金額
大分県	111,450,803 円
日本赤十字社本社・大分県支部	64,698,974 円
大分県・中央共同募金会	8,105,628 円
合計	184,255,405 円

② 義援金配分委員会による配分

第一次配分額(29年12月18日決定、12月20日等配分)	80,100,000 円
-------------------------------	--------------

第二次(最終)配分委員会 平成30年6月12日開催予定

2 医療・福祉・保健衛生

(1) 被災者の健康管理、衛生活動

- ・避難所での保健師等による健康相談及び感染症予防指導
- ・保健師の被災地区巡回訪問による健康相談
- ・巡回訪問後、フォローを要する世帯に対し、市保健師等が個々の状況に応じ継続的な支援を実施
今後も、市と情報共有を図り、困難事例への対応助言等の支援体制を継続

(2) 被災地の防疫活動

完了

市町村名	経費	箇所数	状況
佐伯市	594,709 円	944 箇所	平成29年10月31日消毒完了
津久見市	7,192,450 円	178 箇所	平成29年11月30日消毒完了
臼杵市	275,048 円	35 箇所	平成29年11月7日消毒完了
合計	8,062,207 円	1,157 箇所	

(3) 施設等の復旧

① 高齢者施設(津久見市) 完了

被災施設	再開	未再開	再開日等
1 施設	1 施設	0 施設	平成29年9月21日までに全ての施設でサービス再開

② 認定こども園等(臼杵市、津久見市) 完了

被災施設	再開	未再開	再開日等
2 施設	2 施設	0 施設	平成29年9月21日までに全ての施設でサービス再開

③ 障害者支援施設(津久見市)

被災施設	再開	未再開	再開日等
1 施設	1 施設	0 施設	平成29年9月25日までに施設でサービス再開

II 農林水産業・商工業等への支援

1 農林水産業の再建

(1) 農業者への再建支援

①相談窓口の設置 完了

②金融支援、共済制度等

○大分県特定災害対策緊急資金
申請、貸付実績なし(受付中)

○被災農業者特別利子助成事業(国の制度)
申請、貸付実績なし(受付中)

○農業共済制度 完了

種別	戸数	面積等	支払額(千円)	市町村名	備考
農作物共済(水稲)	1,208	404ha	70,025	県下全域	完了
園芸施設共済	47	93棟	6,674	県下全域	完了

③被災農家の負担軽減

○農業用ハウス等の再建・修繕及び撤去への助成

倒壊した園芸用ハウス、農業機械等の再建・再取得等を支援

モノラックについては、農業施設等復旧支援事業を活用し、被災者負担を軽減

(単位:千円)

支援内容	市町村名	件数	金額(見込み)	状況
野菜関係施設等	大分市	20件	3,407	全て復旧済
	豊後大野市	2件	2,681	全て復旧済
	由布市	2件	2,081	平成30年10月復旧見込
果樹関係施設等	津久見市	38件	9,612	復旧済 33件
花き関係施設等	佐伯市	4件	504	全て復旧済
	竹田市	3件	325	全て復旧済
水田関係施設等	佐伯市	4件	89	全て復旧済
	大分市	32件	2,824	全て復旧済
	豊後大野市	3件	215	全て復旧済
酪農関係施設等	大分市	3件	1,742	全て復旧済
養豚関係施設等	大分市	2件	1,020	全て復旧済
	臼杵市	1件	39	全て復旧済
養鶏関係施設等	佐伯市	1件	16	全て復旧済
合計		115件	24,555	復旧済 108件

○果樹の改植への助成

被災果樹の改植要望については集約中(申請は園地整備終了後となる見込み)

④復旧にあわせた産地強化に向けた取組 完了

・被災農家への復旧支援説明会実施(津久見市 29年10月12日,13日)

⑤有害鳥獣侵入防止柵の復旧

市町村名	応急 仮復旧		本復旧			
			国庫交付金		県単事業	
	地区数	延長(m)	地区数	延長(m)	地区数	延長(m)
大分市			3	1,036		
佐伯市			19	2,942		
臼杵市			38	9,175		
津久見市			24	3,757		
豊後大野市			7	630	10	710
計	0	0	91	17,540	10	710

※防護柵の設置は、被災農地復旧後の着手となることから引き続き申請を受付中

(2)林業者への再建支援

①相談窓口の設置 完了

②金融支援等

○大分県特定災害対策緊急資金
申請、貸付実績なし(受付中)

○林業・木材産業改善資金
申請、貸付実績なし(受付中)

○木材産業等高度化推進資金(運転資金)
申請、貸付実績なし(受付中)

○木材業経営安定資金
申請、貸付実績なし(受付中)

○乾しいたけ生産安定資金
申請、貸付実績なし(受付中)

③被災林業者及び特用林産物生産者の負担軽減

○種苗生産施設の復旧への助成 完了
現地説明済。要望なし。

○しいたけ等の生産施設の復旧・整備への助成

(単位:千円)

支援内容	市町村名	件数	金額(見込み)	状況
ハウス・ほだ木等の復旧	佐伯市	11件	22,148	復旧済 7件
	臼杵市	3件	548	全て復旧済
	津久見市	2件	217	復旧済 1件
	豊後大野市	16件	7,847	復旧済 14件
合計		32件	30,760	復旧済 25件

(3)水産業者への再建支援

①相談窓口の設置 完了

②金融支援

○大分県特定災害対策緊急資金
申請、貸付実績なし(受付中)

③被災水産事業者の負担軽減 完了

(単位:千円)

支援内容	市町村名	件数	金額	状況
アユ中間育成施設	佐伯市	1件	1,141	平成30年1月24日復旧済

(4)農林水産業の元気・底力の情報発信

・県産品フェアの実施

福岡県:イオン香椎浜店における大分フェア(29年10月6~9日)

大阪府:阪神百貨店梅田本店・西宮店における大分フェア(29年10月26日~28日)

京都府:イオンモール京都桂川における大分フェア(30年2月16日~20日)

2 商工業の再生

(1)中小企業への支援

①相談窓口の設置 完了

②金融支援

○県制度資金災害復旧融資(特別融資)H30.4.30現在
実質利率2.35%(参考:一般融資2.95%)

市町村名	貸付件数	貸付額
佐伯市	9件	5,930万円
津久見市	37件	18,069万円
臼杵市	2件	697万円
その他	9件	7,200万円
合計	57件	31,896万円

※貸付件数・貸付額は保証承諾ベース

左のうち、融資利率0.9%

※罹災証明書又は被災証明書がある者

市町村名	貸付件数	貸付額
佐伯市	8件	5,830万円
津久見市	37件	18,069万円
臼杵市	2件	697万円
その他	8件	5,700万円
合計	55件	30,296万円

○政府系金融機関による融資(災害復旧貸付)H30.3.31現在

市町村名	貸付件数	貸付額
佐伯市、 津久見市、 臼杵市、 その他	71件	44,312万円

③早期の売上回復に向けた支援

- ・大分県被災地域小規模事業者持続化支援事業費補助金
補助実績 140件、143,059千円(うち12件・15,575千円は繰越)
258件の直接被害があった津久見市については、県下の商工会議所・商工会、中央会等の支援機関や、金融機関も申請書類の作成を支援
- ・福岡市中心部で開催された「福岡JAPAN市物産展」(29.10/26～27)、「大分の工芸品・食品展示販売会」(29.11/7～13)や福岡や京都の大規模店舗での県産品物産フェアを活用して、佐伯市や津久見市等の製品の販売を支援
- ・県産品を出張販売する「出張坐来」を活用し、被災地域の商品販売を積極的に支援

④被災地域事業者の優遇措置

実績なし

(2)観光産業への支援

項目	実施状況
情報発信	<ul style="list-style-type: none"> ・ツーリズムおおいたHPで観光や交通アクセスの情報発信(H29.9月～) ・県公式Facebook、新聞、WEB等で情報発信(H29.9月～H30.3月) ・メディア向け観光情報発信(テレビ朝日など、H29.9月～H30.3月) ・在京メディア向け坐来サロン(H30.2.1)
キャンペーン	<p>【県実施】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東京、大阪、福岡等で被災地域の観光情報等をPR 東京 ツーリズムEXPO(H29.9.21～24) 観光PRイベント(大阪駅:H29.10.21～22、博多駅:H29.10.14) イオンモール京都桂川おおいたフェア(H30.2.17)等 <p>【総合補助金を活用した被災市支援】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光キャンペーン等 JRおおいたシティ(佐伯市、H29.10.17、18) 福岡商業施設(臼杵市・津久見市、H29.11.23) 復興イベントつくみ冬まつり(津久見市、H29.12.17) ※JR日豊本線運行再開に併せ実施 さいき春の味感キャンペーン(佐伯市、H30.2月～4月) ※JR九州共催 <p>【ツーリズムおおいたの旅行販売WEBサイトの活用】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旅行販売WEBサイト「テッパン！おおいた」での旅行商品販売 津久見河津桜鑑賞ツアー(H30.2.16、24限定モニターツアー)
宮崎県と連携した情報発信や旅行商品造成への支援	<ul style="list-style-type: none"> ・情報発信:愛媛新聞(H29.9月)、九州ウォーカー(H29.10月)等 ・旅行商品造成(福岡発佐伯行き、H29.11月～H30.3月)

Ⅲ 教育施設・文化財等の復旧・復興

1 学校施設・教育の復旧・復興

(1) 学校施設の復旧等 完了

種別	被災校数	復旧済	今後の主な復旧見込み
県立	3校	3校	
市町村立	13校	13校	
私立	2校	2校	
共同調理場	2校	2校	
合計	20校	20校	

(2) 被災した児童・生徒等への支援

- ①心のケア 実績3校(津久見市小学校8名、佐伯市小学校6名・中学校3名)、17名実施
- ②教科書の給付等
- ・教科書 実績26名(県立学校7名、市町立学校18名、私立学校1名)
 - ・学用品等 実績60名(県立学校10名、市町立学校49名、私立学校1名)
- ③その他(高等学校等奨学金の貸付) 実績なし(受付中)

2 社会教育施設・文化財の復旧

(1) 社会教育施設の復旧

種別	被災施設数	復旧済	今後の主な復旧見込み
社会教育施設	1施設	1施設	戸上地域グラウンド(臼杵市):30年7月末復旧予定 尺間グラウンド(佐伯市):30年度末復旧予定
体育施設	13施設	11施設	
合計	14施設	12施設	

(2) 文化財の復旧

種別	被災件数	復旧済	今後の主な復旧見込み
国指定文化財	1件	1件	臼杵城跡(臼杵市)・・・30年7月末復旧予定
国登録文化財	4件	3件	
県指定文化財	2件	1件	
合計	7件	5件	

IV 社会資本等の復旧・復興

1 道路・河川等の復旧

(1) 応急復旧、(2) 本復旧の状況

① 道路の復旧 ※工事着手割合 100.0% ※本復旧割合 30.2%

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
佐伯市	8 箇所	2 箇所	8 箇所	8 箇所	2 箇所
津久見市	19 箇所	9 箇所	19 箇所	19 箇所	2 箇所
臼杵市	5 箇所	箇所	5 箇所	5 箇所	2 箇所
その他	31 箇所	3 箇所	31 箇所	31 箇所	13 箇所
合計	63 箇所	14 箇所	63 箇所	63 箇所	19 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	路線名	場所	本復旧予定日・完了日
佐伯市	日之影宇目線	佐伯市木浦釜山	平成29年12月27日完了
津久見市	佐伯津久見線	津久見市津久見	平成30年10月末
津久見市	四浦日代線	津久見市四浦	平成31年3月末
豊後大野市	中津留轟牧口停車場線	豊後大野市大白谷	平成29年12月14日完了
大分市	中判田犬飼線	大分市端登	平成30年5月31日完了

② 河川の復旧 ※工事着手割合 93.9% ※本復旧割合 26.9%

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
佐伯市	51 箇所	4 箇所	51 箇所	51 箇所	22 箇所
津久見市	22 箇所	9 箇所	22 箇所	21 箇所	3 箇所
臼杵市	65 箇所	3 箇所	65 箇所	56 箇所	1 箇所
その他	141 箇所	箇所	141 箇所	134 箇所	49 箇所
合計	279 箇所	16 箇所	279 箇所	262 箇所	75 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	河川名	場所	本復旧予定日
佐伯市	井崎川	佐伯市弥生大坂本	平成31年3月
津久見市	青江川	津久見市地蔵町	平成31年2月
臼杵市	海添川	臼杵市海添	平成31年3月
大分市	大野川	大分市上戸次	平成31年3月

(河川浸水対策の推進)

- ・津久見川については、河川激甚災害対策特別緊急事業として採択(H29.11.30)
(河道等の拡幅や橋梁の改築により治水安全度を高める)

○津久見川水系津久見川、彦の内川

事業名： 河川激甚災害対策特別緊急事業

事業費： 約44億円

事業期間： 平成29年度～平成34年度

事業区間： 津久見市高洲町～立花町（津久見川約1.7km, 彦の内川約0.8km）

※現在、測量設計を進めながら、河床掘削も実施中

- ・井崎川、青江川、野津川等16河川で河床掘削や小規模な河川改修を実施中

③砂防関係施設の復旧、土砂災害の防止

※工事着手割合 83.3% ※本復旧割合 27.8%

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
佐伯市	57 箇所	箇所	57 箇所	48 箇所	21 箇所
津久見市	16 箇所	箇所	16 箇所	16 箇所	3 箇所
臼杵市	18 箇所	1 箇所	18 箇所	12 箇所	箇所
その他	17 箇所	箇所	17 箇所	14 箇所	6 箇所
合計	108 箇所	1 箇所	108 箇所	90 箇所	30 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	河川名	場 所	本復旧予定日
佐伯市	落水川	佐伯市宇目木浦内	平成31年3月中旬
津久見市	西ノ内川	津久見市津久見	平成31年3月31日
臼杵市	六ヶ迫川	臼杵市藤河内	平成31年2月中旬

(災害関連緊急事業の実施)

- ・西泊地区は災害関連緊急事業が採択(H29.11.7)
- ・井無田川、楠屋川、岩屋川、江ノ浦川は災害関連緊急事業が採択(H30.2.1)

○西泊地区

事業名 : 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業
 事業費 : 96百万円
 事業期間 : 平成29年度
 事業内容 : 法枠工 1式
 進捗状況 : 準備工着工中 平成30年12月完成予定

○井無田川

事業名 : 災害関連緊急砂防事業
 事業費 : 325百万円
 事業期間 : 平成29年度
 事業内容 : 砂防堰堤 1基
 進捗状況 : 工事用道路施工中 平成30年度末完成予定

○楠屋川

事業名 : 災害関連緊急砂防事業
 事業費 : 204百万円
 事業期間 : 平成29年度
 事業内容 : 砂防堰堤 1基
 進捗状況 : 工事用道路施工中 平成30年度末完成予定

○岩屋川

事業名 : 災害関連緊急砂防事業
 事業費 : 181百万円
 事業期間 : 平成29年度
 事業内容 : 砂防堰堤 1基
 進捗状況 : 工事用道路施工中 平成30年度末完成予定

○江ノ浦川

事業名 : 災害関連緊急砂防事業
 事業費 : 372百万円
 事業期間 : 平成29年度
 事業内容 : 砂防堰堤 1基
 進捗状況 : 工事用道路施工中 平成30年度末完成予定

④交通安全施設(信号機)の復旧 完了

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧	本復旧完了日
津久見市	1 基	1 基	1 基	平成29年12月完了
合計	1 基	1 基	1 基	

(3)道路・河川等公共土木施設と農地の災害復旧工事に係る事前協議と調整 完了

(4)入札制度の弾力的な運用

○被災した土木事務所が発注する公共土木施設災害復旧事業及び災害に関連する事業を対象とした特例措置(平成29年12月)(※農林関係発注工事も同様)

- ・総合評価落札方式
 - 予定価格5千万円以上でも総合評価落札方式の対象としない(H29.12.1以降入札公告を行う工事)
- ・配置予定技術者
 - 専任主任技術者の兼任を可能とする対象工事を拡大
 - 専任主任技術者又は専任監理技術者の雇用条件緩和(3ヶ月前迄→契約前日迄)
- ・現場代理人
 - 県発注工事で、1件が対象事業であれば2件まで兼務可能
 - 現場の直線距離10km以内に限っていたものを拡充し、同一の市町村内も可能とする(H30.5.21以降入札を行う工事)
- ・市の災害復旧工事の入札不調対策
 - 県発注工事に随意契約する場合に限り、県工事の現場代理人が兼務可能

2 農地・農業用施設等の復旧

(1)応急復旧、(2)本復旧の状況

①市町による復旧事業(県の支援)

被災農地の8割以上で今年の作付けが可能となるよう、早期発注の支援や仮畦畔等の営農対策を実施

※工事着手割合 57.5% ※本復旧割合 8.9%

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
佐伯市	7 箇所	箇所	7 箇所	7 箇所	1 箇所
津久見市	105 箇所	2 箇所	105 箇所	16 箇所	1 箇所
臼杵市	126 箇所	2 箇所	126 箇所	125 箇所	27 箇所
その他	1,142 箇所	1 箇所	1,142 箇所	645 箇所	94 箇所
合計	1,380 箇所	5 箇所	1,380 箇所	793 箇所	123 箇所

②小災害の復旧

・農地等小災害復旧事業債の活用(起債同意数)

市町村名	事業箇所数			
		農地	農業用施設	林道
佐伯市	15 箇所	15 箇所	箇所	箇所
臼杵市	339 箇所	135 箇所	184 箇所	20 箇所
津久見市	184 箇所	21 箇所	157 箇所	6 箇所
合計	538 箇所	171 箇所	341 箇所	26 箇所

(3)復旧にあわせた産地強化に向けた取組(再掲) 完了

・被災農家への復旧支援説明会実施(津久見市 29年10月12日,13日)

(4)道路・河川等公共土木施設と農地の災害復旧工事に係る事前協議と調整(再掲) 完了

3 治山施設・林道等の復旧

施設の早期復旧に加え、山地災害防止機能の向上にむけた流木対策等を実施

(1) 治山施設等の復旧

○林地崩壊の復旧 ※災害で新たに発生した荒廃山地で堤体等を整備(災害関連緊急治山事業)

※工事着手割合 66.7% ※本復旧割合 0.0%

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	認可済	工事着手	本復旧
佐伯市	1箇所	箇所	1箇所	箇所	箇所
津久見市	2箇所	箇所	2箇所	2箇所	箇所
合計	3箇所	0箇所	3箇所	2箇所	0箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	場所	本復旧予定日
津久見市	津久見市大字徳浦字勢山	平成30年12月末
佐伯市	佐伯市宇目町大字木浦内字赤檜	平成31年3月末

○県単治山事業 ※国の災害復旧の対象とならなかった治山施設の崩土除去等

※工事着手割合 100.0% ※本復旧割合 50.0%

市町村名	事業箇所数			
		応急復旧	工事着手	本復旧
津久見市	1箇所	箇所	1箇所	箇所
その他	1箇所	箇所	1箇所	1箇所
合計	2箇所	0箇所	2箇所	1箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	場所	本復旧予定日
津久見市	津久見市大字津久見字路木	平成30年6月末

(2) 林道等の復旧

① 林道

※工事着手割合 88.0% ※本復旧割合 5.3%

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
佐伯市	16箇所	11箇所	16箇所	13箇所	箇所
津久見市	19箇所	1箇所	19箇所	14箇所	箇所
臼杵市	9箇所	箇所	9箇所	9箇所	箇所
その他	31箇所	3箇所	31箇所	30箇所	4箇所
合計	75箇所	15箇所	75箇所	66箇所	4箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	路線名	場所	本復旧予定日
佐伯市	池ノ谷線	佐伯市弥生大字尺間	平成30年度中
津久見市	西ノ内線	津久見市大字津久見	平成30年度中
臼杵市	鎮南山線	臼杵市大字乙見	平成30年度中

②専用道、作業道

市町村名	事業箇所数	本復旧
臼杵市	19箇所	箇所
津久見市	1箇所	箇所
佐伯市	14箇所	箇所
豊後大野市	30箇所	箇所
合計	64箇所	0箇所

・県及び市による補助率上乘せ助成

県単林道災害復旧事業(県単:県55%、市45%)

林業専用道災害復旧事業(県55%、その他45%)

公共造林事業(森林作業道復旧)(国:51%、県:24%、市:15%)

森林作業道災害復旧等整備事業(県:45%、市:45%)

(3)災害に強い森林づくり

河川や溪流沿いの人工林において、伐採により広葉樹の自然植生を回復する事業を実施中

市町村名	H29事業箇所数	H30事業予定箇所数
中津市	3箇所	3箇所
日田市	5箇所	8箇所
合計	8箇所	11箇所

・対象事業

流木被害対策事業(県100%)

間伐放置林等緊急整備事業(県100%)

4 その他施設の復旧

(1)漁港・海岸施設の復旧

・漁港施設 ※工事着手割合 100.0% ※本復旧割合 33.3%

市町村名	箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
佐伯市	1箇所	箇所	1箇所	1箇所	1箇所
津久見市	2箇所	箇所	2箇所	2箇所	箇所
合計	3箇所	0箇所	3箇所	3箇所	1箇所

(うち復旧予定箇所)

市町村名	漁港名	場所	本復旧予定・完了日
佐伯市	丹賀漁港(市管理)	佐伯市鶴見大字丹賀浦	平成30年4月2日完了
津久見市	保戸島漁港(県管理)	津久見市保戸島	平成31年3月末
	四浦漁港(市管理)	津久見市大字四浦	平成30年9月末

・海岸施設 ※工事着手割合 100.0% ※本復旧割合 0.0%

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
津久見市	1箇所	箇所	1箇所	1箇所	箇所

(うち復旧予定箇所)

市町村名	漁港海岸名	場所	本復旧予定日
津久見市	四浦漁港海岸	津久見市大字四浦	平成30年9月末

(2)漂着物・堆積物・漂流物の撤去

①港湾施設内漂着物・堆積物 完了

市町村名	被害港湾数	うち撤去済	港湾名
佐伯市	2 港湾	2 港湾	佐伯港、浦代港
臼杵市	2 港湾	2 港湾	下ノ江港、臼杵港
津久見市	1 港湾	1 港湾	津久見港
その他	5 港湾	5 港湾	中津港他4港湾
合計	10 港湾	10 港湾	

漁港施設内漂着物(草木等) 完了

市町村名	被害漁港数	うち撤去済	うち処分済
大分市	1 漁港	1 漁港	1 漁港
中津市	1 漁港	1 漁港	1 漁港
佐伯市	11 漁港	11 漁港	11 漁港
臼杵市	5 漁港	5 漁港	5 漁港
津久見市	9 漁港	9 漁港	9 漁港
宇佐市	1 漁港	1 漁港	1 漁港
国東市	1 漁港	1 漁港	1 漁港
合計	29 漁港	29 漁港	29 漁港

※撤去済・・・漁業活動に支障がないよう陸上までの引き上げが終わっているもの

※処分済・・・引き上げた草木等の処分が終わっているもの

漁港施設内堆積物(土砂埋塞) 完了

市町村名	被害漁港数	うち復旧済
中津市	1 漁港	1 漁港
津久見市	2 漁港	2 漁港
合計	3 漁港	3 漁港

②海岸漂着物 完了

市町村名	被害箇所数	うち処理済
大分市	3 箇所	3 箇所
佐伯市	1 箇所	1 箇所
合計	4 箇所	4 箇所

③洋上漂流物 完了

海 域	状 況
大分市沿岸海域	清掃船「清海(県)」により船舶航行に支障となる漂流物(流木278本、葦等162m ³)を回収済
周防灘	清掃船「がなりゅう(国土交通省)」ほか1隻により、船舶航行の支障となる漂流物(流木等6本)を回収済

④漁場堆積物の調査 完了

場 所	状 況
臼杵湾	9月20日に湾中央部の海底泥を採取し、環境悪化の指標となるAVS-S(酸揮発性硫化物)量を測定した。測定値は0.03mg/g.dryで、4段階の漁場評価のうち最も清浄な「健全な漁場」に分類され、漁場環境の悪化は確認されなかった。

(3) 県営住宅の復旧 完了

市町村名	被災戸数	本復旧	主な復旧予定箇所		
			住宅名	場所	本復旧予定日
津久見市	6 戸	6 戸	津久見県営住宅	津久見市中田町	平成30年1月完了
大分市	法面崩壊		明野県営住宅	大分市明野西	平成30年2月完了

(4) その他施設の復旧

施設名等	状 況
藤河内溪谷キャンプ場 (佐伯市宇目)	・県、市、ボランティア等約60名で堆積砂利の搬出作業を実施 (平成29年11月15日) ・本格シーズン前に、佐伯市内高校生を含むボランティア約170名 で砂利搬出作業を実施(平成30年3月21日)
旧豊栄鉱山抗廃水処理施設 (豊後大野市緒方町)	・中央制御盤信号ケーブルは復旧済。30年度、豊後大野市の道路 災害復旧工事と併せてケーブルを地下に埋設予定 ・予備ケーブル(中央制御盤が停止しても水処理可能な独立ライン) 工事を30年3月に完了

(5) 災害廃棄物対策 完了

① 佐伯市

・災害廃棄物は、平成30年3月末までに処理完了(実績:1,493トン)

② 津久見市

・災害廃棄物は、平成30年2月上旬までに処理完了(実績:14,725トン)

③ 臼杵市

・災害廃棄物は、平成29年10月末までに処理完了(実績:156トン)

・畳、カーペットは、平成30年3月末までに処理完了(実績:34トン)

5 JRの復旧

(1) 被災と復旧状況、(2) 復旧に向けて 完了

路線名	復旧状況
日豊本線	全線運行再開(平成29年12月18日)
豊肥本線	被災区間全線運行再開(平成29年10月2日) ※県内不通区間無し

V 復旧・復興に係る人的・財政支援

1 人的支援

(1) 人的支援

① 初期災害復旧対応に係る県職員等の派遣(平成29年9月18日～10月30日)

< 県職員 >

業務内容	支援場所	職種	延応援人数(人日)			
			佐伯市	臼杵市	津久見市	計
避難者の健康支援	避難所等	保健師	37	—	34	71
衛生支援(消毒液の散布、配付)	被災地区	事務等	18	—	8	26
住宅再建補助申請支援	市役所	事務	—	—	2	2
ボランティアセンターの立ち上げ、運営支援	ボランティアセンター	事務	1	8	43	52
水道漏水調査支援	被災箇所	薬剤師等	—	—	36	36
家屋被害調査(市内被害調査)		事務等	—	—	10	10
家屋被害調査(り災証明)		事務等	—	—	70	70
林業被害調査		林業	—	—	6	6
学校復旧支援	被災小中学校等	事務等	—	—	19	19
計			56	8	228	292

< 県内市町村職員 >

業務内容	派遣市町村	職種	延応援人数(人日)			
			佐伯市	臼杵市	津久見市	計
ボランティアセンターの運営支援	大分市、日田市	事務	—	—	14	14
家屋被害調査(市内被害調査)	大分市、別府市	事務等	—	—	36	36
家屋被害調査(り災証明)	中津市、日田市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町	事務等	—	—	63	63
り災証明受付業務	由布市	事務	—	—	14	14
住宅再建補助申請支援	市役所	事務	—	—	5	5
計			0	0	132	132

②復旧工事に係る県職員等の派遣(平成29年11月13日～12月8日)

<県職員>

職 種	業 務 内 容	津久見市	
		応援期間	延応援人数 (人日)
土 木	土木施設災害査定設計業務	H29.11.13 ～ H29.11.24	9
計			9

<県内市町村職員>

職 種	業 務 内 容	派遣市町村	津久見市	
			応援期間	延応援人数 (人日)
土 木	土木施設災害査定設計業務	大分市、別府市、豊後高田市、 日出町、九重町	H29.11.13 ～ H29.12.8	46
計				46

2 財政支援

(1)財政支援

①災害救助法の適用による財政支援

・救助対策に係る費用負担(全額市町村→市町村負担ゼロ)

国1/2、県1/2(8割特別交付税措置)

※救助内容:避難所の設置、食料品・飲用水、被服、寝具、医療、住宅応急修理、
障害物の除去等

なお、災害救助法の適用のない臼杵市については、県単独の制度により、被服、寝具の
支給や借上型仮設住宅等の支援を実施

②普通交付税の繰上げ交付

佐伯市 11億87百万円(平成29年9/27交付)

津久見市 2億13百万円(平成29年9/27交付)

③激甚災害の指定

平成29年10月20日閣議決定、10月25日公布・施行

④国庫補助負担金・特別交付税等の要望

・平成29年9/25、11/8～9 国に対し被災市への支援を要望(九州知事会要望含む)

・平成30年2/2 国に対し特別交付税の被災市への配慮を要望

<主な被災団体における平成29年度特別交付税交付状況>

市町村名	交付額	対前年度伸び率
佐伯市	1,443,382 千円	7.7%
臼杵市	779,221 千円	7.5%
津久見市	855,278 千円	69.2%
豊後大野市	953,973 千円	11.1%

⑤農地等小災害復旧事業債の弾力的適用(再掲)

・農地等小災害復旧事業債の活用(起債同意数)

市町村名	事業箇所数	活用箇所数		
		農地	農業用施設	林道
佐伯市	15 箇所	15 箇所	箇所	箇所
臼杵市	339 箇所	135 箇所	184 箇所	20 箇所
津久見市	184 箇所	21 箇所	157 箇所	6 箇所
合計	538 箇所	171 箇所	341 箇所	26 箇所

VI 推進計画の進捗管理と見直し

○大分県水害対策会議の開催状況

第 1 回 平成29年9月26日

第 2 回 平成29年9月26日

佐伯市、津久見市、臼杵市で開催

第 3 回 平成29年10月17日

第 4 回 平成29年10月20日

第 5 回 平成29年11月20日

第 6 回 平成29年12月11日

第 7 回 平成30年2月19日

第 8 回 平成30年6月4日

平成29年台風第18号による災害に係る被害状況(1/2頁)

平成30年5月28日 9時00分現在

被害種別		単位	県計							豊後大野市	その他
被害	種別	別	大分市	佐伯市	臼杵市	津久見市	豊後大野市	その他	津久見市	豊後大野市	
			人的被害	死者	1						
	不明	人	0								
	重傷者	人	1			1			1		
	軽傷者	人	6	3	2	1			1		
住家被害	全壊	棟	3	1	1	1			1		
	半壊	棟	585	7	6	564	6				
	一部破損	棟	45	31	2	2	6	1	2	3	
	床上浸水	棟	866	55	313	356	32				
	床下浸水	棟	1,786	187	509	531	31				
	合計	棟	3,285	280	831	1,454	70				
	非住家被害	棟	630	47	162	336	52				
住民の孤立 (最大)	地区数	地区	25	13		10	2				
	世帯数	世帯	1,022	340		630	52				
	人数	人	1,809	617		1,093	99				
避難者等の状況 (現時点)	避難所数	箇所	0								
	対象世帯数	世帯	0								
	対象人数	人	0								
	避難準備・高齢者等避難開始	世帯	477,591	33,491	15,038	8,359	16,407	186,034			
住民避難等 (最大)	避難勧告	世帯	1,048,113	73,206	37,787	18,213	37,069	402,501			
	避難指示	世帯	148,205	33,491	15,038	8,359	16,407	39,843			
		世帯	337,146	73,206	37,787	18,213	37,069	88,742			
	世帯	56,888	33,491	15,038	8,359						
	世帯	129,206	73,206	37,787	18,213						

※1被害状況の集計は平成29年9月16日から平成30年5月28日まで

※2その他市町村は、別府市、中津市、日田市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町

平成29年台風第18号による災害に係る被害状況(2/2頁)

平成30年5月28日 9:00時現在 (単位:箇所、百万円)

被害種別	大分市										津久見市	臼杵市	豊後大野市	その他	
	佐伯市	臼杵市	大分市	佐伯市	大分市	津久見市	臼杵市	豊後大野市	その他						
河川	箇所数														
	金額														
河川	箇所数			26	52	87	38								
	金額			732	955	1,208	649								
市町村管理	箇所数			3	15	30	23								
	金額			13	119	232	489								
計	箇所数			29	67	117	61								
	金額			745	1,074	1,440	1,138								
海岸	箇所数														
	金額														
港湾	箇所数			2	5	3	2								
	金額			39	16	3	6								
砂防設備	箇所数			8	58	20	27								
	金額			120	8	20	27								
都市・公園	箇所数			119	773	242	284								
	金額			1,512	773	242	284								
上・下水道	箇所数			4	7	4	9								
	金額			29	640	301	247								
公営住宅	箇所数			1			1								
	金額			7			7								
小計	箇所数			51	180	201	152								
	金額			997	2,684	2,391	3,633								
県立学校	箇所数			1	2	1	1								
	金額			270			268								
市町村立学校	箇所数			4	1	15	8								
	金額			81	2	31	46								
計	箇所数			5	3	16	9								
	金額			351	2	31	314								
私立学校	箇所数			3	1	1	1								
	金額			23			22								
その他学校施設	箇所数			5	2		3								
	金額			23			23								
社会教育施設	箇所数			3	12	2	6								
	金額			101	1	16	33								
文化財	箇所数			4		1									
	金額			12		10									
小計	箇所数			12	18	19	19								
	金額			80	12	57	392								
その他	箇所数			5	3		2								
	金額			36	31		5								
合計	箇所数			817	1,248	1,696	989								
	金額			1,848	3,981	3,010	7,133								

※今後の調査により、件数、金額は変動する

被害種別	大分市										津久見市	臼杵市	豊後大野市	その他	
	佐伯市	臼杵市	大分市	佐伯市	大分市	津久見市	臼杵市	豊後大野市	その他						
福祉関係	箇所数			23											
	金額			52											
商工労働関係	箇所数			507											
	金額			1,914											
農産物等	箇所数			1,892											
	金額			230											
栽培施設	箇所数			350											
	金額			252											
農地・農業関係	箇所数			3,037											
	金額			5,240											
その他農業施設	箇所数														
	金額														
計	箇所数			5,279											
	金額			5,722											
林地崩壊	箇所数			17											
	金額			284											
治山施設	箇所数														
	金額														
林道	箇所数			347											
	金額			810											
その他林業関係	箇所数			319											
	金額			151											
計	箇所数			683											
	金額			1,245											
水産関係	箇所数			16											
	金額			169											
漁港関係	箇所数			35											
	金額			627											
計	箇所数			51											
	金額			796											
小計	箇所数			6,013											
	金額			7,763											
国道(国管理)	箇所数														
	金額														
国道(県管理)	箇所数			63											
	金額			1,683											
市町村道	箇所数			270											
	金額			2,595											
計	箇所数			333											
	金額			4,278											