

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年01月12日

計画の名称	都市公園の長寿命化と安全・安心な公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	大分県, 中津市, 大分市, 日田市, 豊後大野市, 国東市, 別府市, 佐伯市, 臼杵市, 宇佐市, 竹田市												
計画の目標	大分県内の都市公園の長寿命化計画を策定し、効率的な維持管理を行うことにより利用者の安全・安心の確保とライフサイクルコストの縮減を図るとともに、計画に基づく公園施設の改築を行い、子どもや高齢者をはじめとする誰もが安全で安心して利用できる快適な都市公園の提供を目的とする。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	911	A	911	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H25末)	中間目標値	最終目標値 (H30末)
1	公園施設長寿命化計画を策定した公園数を71箇所（H25）から146箇所（H30）へ増加する 大分県内の公園施設長寿命化計画を策定した公園数	71箇所	箇所	146箇所
2	計画期間内に公園施設長寿命化計画に基づく改築を行った公園を0%（H25）から100%（H30）に増加する 計画期間内に公園施設長寿命化計画に基づく改築を行った公園施設の割合 公園施設長寿命化計画に基づく改築に着手した公園数 / 計画期間内に公園施設長寿命化計画に基づく改築が必要な公園数 × 100	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	大分県	直接	大分県	—	—	大分県公園施設長寿命化 対策(1-A-1)	公園施設の改築・更新・調査 4公園	大分県	■	■	■	■	■	246		策定済	
	A12-002	公園	一般	中津市	直接	中津市	—	—	中津市公園施設長寿命化 対策(1-A-2)	公園施設の改築・更新 16公園	中津市	■	■	■	■	■	150		策定済	
	A12-003	公園	一般	大分市	直接	大分市	—	—	大分市公園施設長寿命化 対策(1-A-3)	公園施設の改築・更新・調査 計画 8公園	大分市	■	■	■	■	■	96		策定済	
A12-004	公園	一般	日田市	直接	日田市	—	—	日田市公園施設長寿命化 対策(1-A-4)	公園施設の改築・更新・調査 計画 10公園	日田市		■	■	■	■	108		策定済		
A12-005	公園	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	—	—	豊後大野市公園施設長寿命化 計画策定調査(1-A-5)	調査、計画 5公園	豊後大野市	■					5		策定済		
A12-006	公園	一般	国東市	直接	国東市	—	—	国東市公園施設長寿命化 計画策定調査(1-A-6)	調査、計画 3公園	国東市	■					3		策定済		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							H26	H27	H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	別府市	直接	別府市	—	—	別府市公園施設長寿命化 対策(1-A-7)	公園施設の改築・更新 1公園	別府市		■				32		策定済		
	A12-008	公園	一般	佐伯市	直接	佐伯市	—	—	佐伯市公園施設長寿命化 対策(1-A-8)	公園施設の改築・更新・調査 計画 36公園	佐伯市		■	■	■	■	174		策定済		
	A12-009	公園	一般	臼杵市	直接	臼杵市	—	—	臼杵市公園施設長寿命化 対策(1-A-9)	公園施設の改築・更新 3公園	臼杵市		■	■	■		80		策定済		
A12-010	公園	一般	宇佐市	直接	宇佐市	—	—	宇佐市公園施設長寿命化 計画策定調査(1-A-10)	調査、計画 10公園	宇佐市		■	■			9		策定済			
A12-011	公園	一般	竹田市	直接	竹田市	—	—	竹田市公園施設長寿命化 計画策定調査(1-A-11)	調査、計画 5公園	竹田市					■	8		—			
											小計						911				

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

大分県土木建築部公園・生活排水課にて、定量的指標の現況値及び発現状況、今後の方針等を取りまとめ、事後評価を実施した。

事後評価の実施時期

本計画終了後

公表の方法

大分県HPへの掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公園施設の長寿命化計画を策定したことにより、対策が必要な公園施設が明らかになり、計画的に改築・更新を実施することができた。
公園施設の改築・改修を実施したことにより、利用者の安心・安全の確保ができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

公園施設長寿命化計画に基づき、引き続き施設の計画的な改築・更新を実施し、施設の長寿命化と公園利用者の安心・安全を確保する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	146箇所
	最終実績値	146箇所
大分県の公園施設長寿命化計画を策定した公園数		
2	最終目標値	100%
	最終実績値	65%
計画期間内に公園施設長寿命化計画に基づく改築を行った公園施設の割合		
一部の公園施設において、日常的な維持保全により、公園施設の劣化や損傷が想定よりも進行せず、改築・改修の時期を変更したため。		