

施策名：県民の命と暮らしを守る県土の強靱化の推進

| 事業名 | 担当課・室名 | ページ |
|------------------|---------|-------|
| 高潮時避難行動支援事業 | 河川課 | 1 / 6 |
| 総合治水対策推進事業 | 河川課 | 1 / 6 |
| 河川事業 | 河川課 | 1 / 6 |
| (公) ため池等整備事業 | 農村基盤整備課 | 2 / 6 |
| 道路防災事業 | 道路保全課 | 2 / 6 |
| 土砂災害避難促進事業 | 砂防課 | 2 / 6 |
| (公) 土砂災害警戒区域等調査費 | 砂防課 | 3 / 6 |
| 砂防事業 | 砂防課 | 3 / 6 |
| 生活基盤施設耐震化等交付金事業 | 環境保全課 | 3 / 6 |
| 漁港施設機能強化事業 | 漁港漁村整備課 | 4 / 6 |
| 放置艇対策事業 | 漁港漁村整備課 | 4 / 6 |
| 道路施設補修事業 | 道路保全課 | 4 / 6 |
| 港湾津波避難計画策定事業 | 港湾課 | 5 / 6 |
| 公共水域等適正管理推進事業 | 港湾課 | 5 / 6 |
| 住宅耐震化総合支援事業 | 建築住宅課 | 5 / 6 |
| 特定建築物等耐震対策促進事業 | 建築住宅課 | 6 / 6 |

| 事業名 | 担当課・室名 | ページ |
|-------------------|--------|-------|
| 安全・安心を支えるインフラ点検事業 | 建設政策課 | 6 / 6 |
| 地域の安心基盤づくりサポート事業 | 建設政策課 | 6 / 6 |

主要な施策の成果（事務事業評価）令和3年度実績【施策コード：I-8-(1)】

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主 な 事 業 内 容 | 主な事業内容ごとの決算額 | 成果指標 | 達成度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 評価 | |
|-----|--|---|--|---------------------------------|-----|-------|-------|-------|----|--|
| 1 | 高潮時避難行動支援事業 (R1 ~ R4) 河川課 高潮及び洪水時の住民の的確・確実な避難行動を支援するため、最大規模の高潮を想定した高潮及び洪水ハザードマップの作成委託に要する経費に対し助成する。 | ①高潮ハザードマップ作成支援 市町村が行う最大規模の高潮を想定した高潮ハザードマップの作成委託に対する支援：10市町 ②洪水ハザードマップ作成支援 市町村が行う最大規模の洪水を想定した洪水ハザードマップ作成委託に対する支援：1市 | ① 31,343 ③ | 高潮ハザードマップ作成 [市町村] | 目標値 | | 12 | 1 | B | |
| | | | ② 2,069 ④ | | 実績値 | | 11 | - | | |
| | | | | 主な活動指標と達成率 高潮ハザードマップ作成補助 | | 達成率 | | 91.7% | - | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 市町村の財政負担を軽減し、速やかなハザードマップ作成につなげることで、県民の適切な避難行動を促し、今後の水害による人的被害の防止に資することができた。 引き続き、作成を予定している1市について、高潮ハザードマップの作成を支援する。 また、市町村が発令する緊急安全確保の判断基準のひとつである「高潮特別警戒水位」の検討・設定を行い、警戒避難体制の整備を図る。 |
| | 予算額 (うち翌年度繰越額) 123,069 (89,657) | | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) 33,412 (2,069) (0) | | 目標値 | | | | | |
| | | | [市町村] | | 実績値 | | | | | |
| | | | | 達成率 | | | | | | |

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主 な 事 業 内 容 | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|------|-----|-------|--------------------|-----|---|-----|---|
| 2 | 総合治水対策推進事業 (R1 ~ R3) 河川課 頻発・激甚化する豪雨や台風災害への対策を推進するため、最新の雨量データを用いた検証を行い、総合的な治水対策プランを策定する。 | ①大分県確率降雨強度式の見直し 県管理河川の高水流量を算出する際に用いる基礎的な資料である確率降雨強度式に係る最新の雨量データを用いた解析・見直し ②大分県総合治水対策プランの策定 見直した確率降雨強度式や近年の豪雨災害状況等を踏まえた総合治水対策プランの策定 | 流域治水プロジェクトの考え方を踏まえ、河川管理者が行う対策をより具体化し、河川整備の目標やハード、ソフト対策の将来像を示す総合治水対策プランを「川ビジョンおおいた2021」として策定した。 今後は、本ビジョンを基に事前防災対策に取り組んでいく。 | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施状況</th> <th>達成度</th> <th>令和3年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">総合治水対策プラン策定 [式]</td> <td>目標値</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>進捗率</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | | 実施状況 | 達成度 | 令和3年度 | 総合治水対策プラン策定 [式] | 目標値 | 1 | 実績値 | 1 |
| | 実施状況 | 達成度 | 令和3年度 | | | | | | | | |
| 総合治水対策プラン策定 [式] | 目標値 | 1 | | | | | | | | | |
| | 実績値 | 1 | | | | | | | | | |
| | 進捗率 | 100% | | | | | | | | | |
| 予算額 (うち翌年度繰越額) 50,000 (0) | | 決算額 (うち国庫支出金) 49,887 (0) | | | | | | | | | |

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主 な 事 業 内 容 | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 | | | | |
|--|--|---|--|------|-------|-------|----------------------|
| 3 | 河川事業 (~) 河川課 水害から県民の生命・財産を守るため、河川改修や堆積土砂の除去を実施する。 | ①(公)広域河川改修事業 津久見川、大肥川ほか ②(公)治水ダム建設事業 玉来ダム ③(単)河川海岸改良事業 末広川ほか ④(単)緊急河床掘削事業 青江川ほか ⑤(公)河川緊急情報基盤整備事業 県内一円 ⑥(公)障害防止対策事業 大分川 ⑦(公)ダム情報基盤総合整備事業 県内一円 ⑧河川施設災害防止緊急対策事業 十角川ほか | 掘削・築堤・護岸・橋梁等 本土工・止水対策工等 掘削・築堤・護岸・樋管等 河床掘削 水位観測設備更新等 護岸等 ダム管理用制御処理設備等 掘削・護岸等 | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施状況</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浸水対策が行われた地区数 [地区]</td> <td>68</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> | | 実施状況 | 令和2年度 | 令和3年度 | 浸水対策が行われた地区数 [地区] |
| | 実施状況 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | |
| 浸水対策が行われた地区数 [地区] | 68 | 70 | | | | | |
| 予算額 (うち翌年度繰越額) 27,502,665 (12,187,699) | | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) 15,314,904 (10,575,664) (6,292,614) | | | | | |

主要な施策の成果（事務事業評価）令和3年度実績【施策コード：I-8-(1)】

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主 な 事 業 内 容 | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------|-----|-------|------|----------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|-------|-----|--|
| 4 | (公)ため池等整備事業 (H20 ~) 農村基盤整備課 ため池決壊の未然防止を図るため、ため池の改修等に取り組む。 | ①防災重点農業用ため池整備事業 ・継続：庄蔵谷池（国東市）ほか43地区 ・新規：小菊池（宇佐市）ほか1地区 ②防災ダム整備事業 ・継続：放生溜池（大分市）ほか14地区 ・新規：貴船池（国東市）ほか1地区 ③ため池調査計画事業 ・継続：竹田南部（竹田市） | 令和3年度までに防災重点農業用ため池1,041箇所のうち387箇所のため池を改修し、人命や農地、財産への被害の未然防止を図った。 自然災害が頻発化、激甚化するなか、下流人家等への被害を防止するため、防災重点農業用ため池の計画的な改修を進める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | [整備済み量] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 (うち翌年度繰越額) 6,837,285 (2,674,811) | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) 4,032,512 (2,430,024) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>令和2年度までの改修地区数</th> <th>令和3年度新規改修地区数</th> <th>令和3年度までの改修地区数</th> <th>(参考) R3改修中地区数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防災重点農業用ため池整備事業</td> <td>123地区</td> <td>2地区</td> <td>125地区</td> <td>46地区</td> </tr> <tr> <td>防災ダム整備事業</td> <td>88地区</td> <td>2地区</td> <td>90地区</td> <td>17地区</td> </tr> <tr> <td>ため池調査計画事業</td> <td>172地区</td> <td>0地区</td> <td>172地区</td> <td>1地区</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 令和2年度までの改修地区数 | 令和3年度新規改修地区数 | 令和3年度までの改修地区数 | (参考) R3改修中地区数 | 防災重点農業用ため池整備事業 | 123地区 | 2地区 | 125地区 | 46地区 | 防災ダム整備事業 | 88地区 | 2地区 | 90地区 | 17地区 | ため池調査計画事業 | 172地区 | 0地区 | 172地区 | 1地区 | |
| | 区分 | 令和2年度までの改修地区数 | 令和3年度新規改修地区数 | 令和3年度までの改修地区数 | (参考) R3改修中地区数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防災重点農業用ため池整備事業 | 123地区 | 2地区 | 125地区 | 46地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防災ダム整備事業 | 88地区 | 2地区 | 90地区 | 17地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ため池調査計画事業 | 172地区 | 0地区 | 172地区 | 1地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主 な 事 業 内 容 | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|-----------|----------|----------------|-----------|-------------|-----|-----|-------|----------------------|----|----|--------|--------------|-----|-----|-------|-------------|----|----|--------|--|
| 5 | 道路防災事業 (~) 道路保全課 道路ネットワーク及び利用者の安全を確保するため、防災拠点等を結ぶ啓開ルートや孤立集落対策区間における道路法面の崩壊・落石対策を重点的に実施する。 | ①(公)道路防災事業：国道212号ほか 全43箇所 ②(単)道路防災事業：国道442号ほか 全112箇所 | 防災拠点等を結ぶ優先啓開ルート上の道路や孤立の恐れがある集落へ通じる道路について、法面の崩壊・落石対策など道路防災施設の整備を進めた。 今後も、災害に強い安全な道路ネットワークの確保に向け道路防災対策を推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 (うち翌年度繰越額) 5,863,234 (1,614,564) | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) 4,248,670 (1,751,744) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>要対策箇所数</th> <th>令和3年度対策数</th> <th>令和3年度末対策完了(累計)</th> <th>令和3年度末対策率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>啓開ルート上の法面对策</td> <td>778</td> <td>400</td> <td>51.4%</td> </tr> <tr> <td>上記のうち、最優先啓開ルート上の法面对策</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>孤立集落対策（道路法面）</td> <td>299</td> <td>125</td> <td>41.8%</td> </tr> <tr> <td>上記のうち、迂回路なし</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> | 要対策箇所数 | 令和3年度対策数 | 令和3年度末対策完了(累計) | 令和3年度末対策率 | 啓開ルート上の法面对策 | 778 | 400 | 51.4% | 上記のうち、最優先啓開ルート上の法面对策 | 59 | 59 | 100.0% | 孤立集落対策（道路法面） | 299 | 125 | 41.8% | 上記のうち、迂回路なし | 33 | 33 | 100.0% | |
| | 要対策箇所数 | 令和3年度対策数 | 令和3年度末対策完了(累計) | 令和3年度末対策率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 啓開ルート上の法面对策 | 778 | 400 | 51.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記のうち、最優先啓開ルート上の法面对策 | 59 | 59 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 孤立集落対策（道路法面） | 299 | 125 | 41.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記のうち、迂回路なし | 33 | 33 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主 な 事 業 内 容 | 主 な 事 業 内 容 ご と の 決 算 額 | 成 果 指 標 | 達成度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 評価 | |
|-----|--|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------|-------|-------|---|
| 6 | 土砂災害避難促進事業 (R3 ~ R5) 砂防課 土砂災害警戒区域等に指定された地区について、幅広く地域住民等への周知を図るため、土砂災害警戒区域の標識設置を行うとともに、市町村が行う土砂災害ハザードマップへの作成委託に要する経費に対し助成する。 | ①土砂災害ハザードマップ作成経費の助成 土砂災害警戒区域等に指定された地区におけるハザードマップ作成委託に係る市町村への助成：12市町 ②実効性のある避難行動を確保する避難訓練等の支援 ・土砂災害警戒区域がある自治区等に専門家を派遣し実施するハザードマップの再点検、地区タイムラインの作成、避難訓練等の支援 ・避難行動の促進を図るポスター・チラシ等の配布 ③土砂災害警戒区域等の標識設置 幅広く地域住民等への周知を図るため、土砂災害警戒区域に標識を設置：1,827箇所（発注件数） | ① 13,127 ③ 1,000 ② 2,300 ④ | 土砂災害ハザードマップ作成数 | 目標値 実績値 達成率 | | | 1,500 | 2,700 | A |
| | | | [区域] | | 12 8 66.7% | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 市町村が行う土砂災害ハザードマップの作成数について、市町村への積極的な働きかけにより、目標値を上回ることができた。 引き続き、全市町村の進捗管理や助言・指導を行うとともに、警戒区域の新規指定や見直しに対応したハザードマップの作成・改定に向け、市町村支援を継続する。 | | | 1,878 | |
| | 予算額 (うち翌年度繰越額) 45,650 (29,223) | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) 16,427 (1,650) | [地区] | 目標値 実績値 達成率 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

主要な施策の成果（事務事業評価）令和3年度実績【施策コード：I-8-(1)】

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主 な 事 業 内 容 | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|--------|-------|---|--|--|--|
| 7 | (公)土砂災害警戒区域等調査費 (R2 ~) 砂防課 土砂災害に対する警戒避難体制の整備を図るため、土砂災害警戒区域の周辺地域等において基礎調査を行う。 | ① (公) 土砂災害警戒区域等調査費 土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域等の指定に必要な基礎調査を実施 県内一円 487箇所 | 令和元年度までに調査が完了した19,640の土砂災害危険箇所については、令和2年度までに区域指定を完了することができた。 また、令和2年度、3年度に実施した土砂災害警戒区域の周辺地域等における基礎調査については、高精度な地形データによる抽出に時間を要した。 引き続き、本事業により基礎調査を実施し、土砂災害警戒区域等の指定を着実に進める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>目標指標</th> <th>進捗状況</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">土砂災害警戒区域調査箇所数</td> <td>目標値</td> <td>390</td> <td>640</td> <td>570</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td>390</td> <td>487</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>100.0%</td> <td>76.1%</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> | 目標指標 | 進捗状況 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 土砂災害警戒区域調査箇所数 | 目標値 | 390 | 640 | 570 | 実績値 | 390 | 487 | — | 達成率 | 100.0% | 76.1% | — | | | |
| | | | 目標指標 | 進捗状況 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土砂災害警戒区域調査箇所数 | 目標値 | 390 | 640 | 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実績値 | 390 | 487 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 達成率 | 100.0% | 76.1% | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額 (うち翌年度繰越額)</th> <th>決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>770,322 (340,890)</td> <td>429,432 (419,322) (143,144)</td> </tr> </tbody> </table> | 予算額 (うち翌年度繰越額) | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) | 770,322 (340,890) | 429,432 (419,322) (143,144) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 (うち翌年度繰越額) | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 770,322 (340,890) | 429,432 (419,322) (143,144) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主 な 事 業 内 容 | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|---|-----|-------|-------|-------|---|--|--|--|
| 8 | 砂防事業 (~) 砂防課 土砂災害から県民の生命・財産の保護を図るため、砂防施設を整備する。 | ①(公)通常砂防事業 中崎川 ほか 126渓流 (砂防えん堤、溪流保全工) ②(公)火山砂防事業 観海寺川 ほか 66渓流 (砂防えん堤、溪流保全工) ③(公)地すべり対策事業 乙原地区 ほか 8地区 (集水井工、鋼管杭工) ④(公)急傾斜地崩壊対策事業 湛水地区 ほか 152地区 (擁壁工、法枠工) ⑤(公)特定緊急砂防事業 上谷川 ほか 1 溪流 (溪流保全工) ⑥(公)特定緊急地すべり対策事業 柏野 (鋼管杭工) ⑦(単)砂防改修事業 元越川 ほか 26渓流 (護岸工、除石工) ⑧(単)急傾斜地崩壊対策事業 平の下地区 ほか 25地区 (擁壁工、法枠工) ⑨砂防施設・急傾斜地災害防止緊急対策事業 元越川 ほか 57渓流 (堰堤工、護岸工) 上赤嶺地区 ほか 38地区 (擁壁工、法枠工) | 砂防施設の整備により、避難所や避難路、要配慮者利用施設などが保全された。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>目標指標</th> <th>進捗状況</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">土砂災害対策施設整備率</td> <td>目標値</td> <td>30.5</td> <td>30.8</td> <td>31.1</td> <td>31.5</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td>29.7</td> <td>30.1</td> <td>30.3</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>97.4%</td> <td>97.7%</td> <td>97.4%</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> | 目標指標 | 進捗状況 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 土砂災害対策施設整備率 | 目標値 | 30.5 | 30.8 | 31.1 | 31.5 | 実績値 | 29.7 | 30.1 | 30.3 | — | 達成率 | 97.4% | 97.7% | 97.4% | — | | | |
| | | | 目標指標 | 進捗状況 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土砂災害対策施設整備率 | 目標値 | 30.5 | 30.8 | 31.1 | 31.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実績値 | 29.7 | 30.1 | 30.3 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 達成率 | 97.4% | 97.7% | 97.4% | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額 (うち翌年度繰越額)</th> <th>決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18,235,759 (7,459,040)</td> <td>10,773,719 (7,972,650) (3,992,613)</td> </tr> </tbody> </table> | 予算額 (うち翌年度繰越額) | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) | 18,235,759 (7,459,040) | 10,773,719 (7,972,650) (3,992,613) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 (うち翌年度繰越額) | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,235,759 (7,459,040) | 10,773,719 (7,972,650) (3,992,613) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主 な 事 業 内 容 | 主 な 事 業 内 容 各 々 の 決 算 額 | 成 果 指 標 | 達成度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 評価 | | | |
|--|---|--|----------------------------|----------------------|----------------------|--|------------|--|--------|---|--|--|
| 9 | 生活基盤施設耐震化等交付金事業 (H28 ~) 環境保全課 各水道事業者の整備計画をとりまとめた「大分県生活基盤施設耐震化等事業計画」に基づき、水道施設等の耐震化や老朽化対策等に取り組む市町村を支援する。 | ①市町村が実施する水道施設等の耐震化、老朽化対策等に対する補助 中津市三口浄水場（配水池更新工事） | ① 110,805 ③ | 事業計画対象施設の耐震化率 | 目標値 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | A | | | |
| | | | ② | | ④ | 実績値 | 40.0 | 60.0 | | — | | |
| | | | 主 な 活 動 指 標 と 達 成 率 [回] | | 達成率 100.0% | [%] | 達成率 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額 (うち翌年度繰越額)</th> <th>決算額 (うち国庫支出金)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>289,364 (178,190)</td> <td>111,173 (111,173)</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算額 (うち翌年度繰越額) | 決算額 (うち国庫支出金) | 289,364 (178,190) | 111,173 (111,173) | 施行状況調査 目標値 12 実績値 12 達成率 100.0% | | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 各水道事業者の整備計画に沿って市町村の支援を行い、浄水場などの耐震化が必要な施設のうち、令和3年度計画対象施設の60%で整備が完了した。 地震等の災害発生時においても安定した給水ができるよう、今後も引き続き、水道施設の耐震化や老朽化対策等に取り組む市町村を支援していく。 | | | | |
| 予算額 (うち翌年度繰越額) | 決算額 (うち国庫支出金) | | | | | | | | | | | |
| 289,364 (178,190) | 111,173 (111,173) | | | | | | | | | | | |

主要な施策の成果（事務事業評価）令和3年度実績【施策コード：I-8-(1)】

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主 な 事 業 内 容 | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--|--|
| 10 | 漁港施設機能強化事業 (H28 ~ R6) 漁港漁村整備課 異常気象や地震・津波等の災害に対応するため、防波堤の整備など漁港・漁村の機能強化を図る。 | ①県管理漁港の整備 ・継続：松浦漁港（佐伯市） ②市町村事業への補助 ・継続：小黒漁港（大分市）ほか2漁港 | 流通拠点漁港である松浦漁港における防波堤の耐震・耐津波対策の整備を進めた。 引き続き、地震・津波に対して安定が保たれるよう防波堤などの整備に取り組んでいく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <tr> <th>目標指標</th> <th>進捗状況</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">防波堤耐震・耐津波対策整備率 (松浦漁港)</td> <td>目標値</td> <td>51.4</td> <td>72.1</td> <td>86.6</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td>50.3</td> <td>76.5</td> <td>92.9</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>進捗率</td> <td>97.9%</td> <td>106.1%</td> <td>107.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> </table> | 目標指標 | 進捗状況 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 防波堤耐震・耐津波対策整備率 (松浦漁港) | 目標値 | 51.4 | 72.1 | 86.6 | 100 | 実績値 | 50.3 | 76.5 | 92.9 | 100 | 進捗率 | 97.9% | 106.1% | 107.3% | 100.0% | | |
| | 目標指標 | 進捗状況 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防波堤耐震・耐津波対策整備率 (松浦漁港) | 目標値 | 51.4 | 72.1 | 86.6 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実績値 | 50.3 | 76.5 | 92.9 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 進捗率 | 97.9% | 106.1% | 107.3% | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算額 (うち翌年度繰越額)</th> <th>決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金)</th> </tr> <tr> <td>713,739 (216,687)</td> <td>497,052 (285,680) (316,194)</td> </tr> </table> | 予算額 (うち翌年度繰越額) | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) | 713,739 (216,687) | 497,052 (285,680) (316,194) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 (うち翌年度繰越額) | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713,739 (216,687) | 497,052 (285,680) (316,194) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主 な 事 業 内 容 | 主 な 事 業 内 容 ご と の 決 算 額 | 成 果 指 標 | 達成度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 評価 |
|-------------------|--|---|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------|---|
| 11 | 放置艇対策事業 (R3 ~ R4) 漁港漁村整備課 漁港区域におけるプレジャーボート等の係留保管の秩序確立や県民の安全確保を図るため、所有者不明船舶の撤去等を実施し、船舶の適正管理を行う。 | ①財産価値のない放置艇の処分 廃棄物処理施設における処分の実施 ・廃船処理：144隻 ②放置艇解消に向けた推進 ・所有者の調査及び占有の意思確認 所有者判明時：撤去、処分指導 所有者不明時：処分判定（財産価値の調査） ・所有者不明艇の処分に向けた貼紙の実施 放置禁止警告1回、撤去予告1回 （所有者による自主撤去：36隻） ・係留許可が必要な船舶に対する申請促進 申請の提出依頼：256件 ・市町村との連携 | ① 43,595 ③ ② 10,110 ④ | 放置艇解消数 目標値 実績値 達成率 | 目標値 実績値 達成率 | 180 180 100.0% | 161 - - | A | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 漁港区域内に放置された船舶については、自然災害発生時の二次被害や漁業等の本来の事業活動に支障を来すほか、不法投棄による住民生活への影響も懸念されている。 令和3年度は、所有者不明船舶の撤去等を行い、自主撤去を含む180隻の放置艇を解消した。 引き続き、撤去等により放置艇を解消することで、漁港区域における船舶の適正管理を図る。 |
| | | | 主な活動指標と達成率 所有者調査数 [件] 目標値 161 実績値 94 達成率 58.4% 係留許可艇数 [隻] 目標値 256 実績値 245 達成率 95.7% | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>予算額 (うち翌年度繰越額)</th> <th>決算額 (うち国庫支出金)</th> </tr> <tr> <td>80,032 (0)</td> <td>53,705 (0)</td> </tr> </table> | 予算額 (うち翌年度繰越額) | 決算額 (うち国庫支出金) | 80,032 (0) | 53,705 (0) | | | | |
| 予算額 (うち翌年度繰越額) | 決算額 (うち国庫支出金) | | | | | | | | |
| 80,032 (0) | 53,705 (0) | | | | | | | | |

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主 な 事 業 内 容 | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------|-----|-----|-----|-------|----------------------|----|----|----|-------|--------------|---|-----|---|---|--|--|
| 12 | 道路施設補修事業 (~) 道路保全課 道路ネットワーク及び交通の安全の確保を図るため、定期点検により早期対策が必要とされた橋梁、舗装等の補修を行うとともに、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化を計画的に実施する。 | ①(公)道路施設補修事業：橋梁耐震補強・補修、トンネル補修、舗装補修、附属物補修 ②(単)道路施設補修事業：橋梁耐震化・補修、舗装補修 | 落橋防止など橋梁の耐震補強や補修、早期対策が必要なトンネルの補修を行った。 今後とも、長寿命化計画に基づき対策を推進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <tr> <th>実施内容</th> <th>要対策箇所数</th> <th>令和3年度 対策数</th> <th>令和3年度末 対策完了(累計)</th> <th>令和3年度末 対策率</th> </tr> <tr> <td>早期対策が必要な橋梁の対策数(橋)</td> <td>417</td> <td>110</td> <td>323</td> <td>77.5%</td> </tr> <tr> <td>早期対策が必要なトンネルの対策数(箇所)</td> <td>96</td> <td>32</td> <td>85</td> <td>88.5%</td> </tr> <tr> <td>舗装補修実施延長(km)</td> <td>-</td> <td>162</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> | 実施内容 | 要対策箇所数 | 令和3年度 対策数 | 令和3年度末 対策完了(累計) | 令和3年度末 対策率 | 早期対策が必要な橋梁の対策数(橋) | 417 | 110 | 323 | 77.5% | 早期対策が必要なトンネルの対策数(箇所) | 96 | 32 | 85 | 88.5% | 舗装補修実施延長(km) | - | 162 | - | - | | |
| | 実施内容 | 要対策箇所数 | 令和3年度 対策数 | 令和3年度末 対策完了(累計) | 令和3年度末 対策率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 早期対策が必要な橋梁の対策数(橋) | 417 | 110 | 323 | 77.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 早期対策が必要なトンネルの対策数(箇所) | 96 | 32 | 85 | 88.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装補修実施延長(km) | - | 162 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>予算額 (うち翌年度繰越額)</th> <th>決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金)</th> </tr> <tr> <td>18,075,512 (6,145,300)</td> <td>11,930,212 (5,928,773) (5,238,526)</td> </tr> </table> | 予算額 (うち翌年度繰越額) | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) | 18,075,512 (6,145,300) | 11,930,212 (5,928,773) (5,238,526) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 (うち翌年度繰越額) | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,075,512 (6,145,300) | 11,930,212 (5,928,773) (5,238,526) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

主要な施策の成果（事務事業評価）令和3年度実績【施策コード：I-8-(1)】

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主な事業内容 | 主な事業内容ごとの決算額 | 成果指標 | 達成度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 評価 |
|-----|--|--|---|---|-------------------|-------|---|-------|----|
| 13 | 港湾津波避難計画策定事業 (R2～R4) 港湾課 港湾就労者等が、津波発生時に安全かつ迅速に避難できる環境を整えるため、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域内の港湾において、港湾の特殊性を考慮した避難計画を策定する。 | ① 港湾津波避難計画策定委託 別府港、国東港（伊美地区）、姫島港、下ノ江港 ② 係留施設等の維持管理 係船環等の修繕・撤去 ③ 放置艇発生防止の取組 ・県管理の河川・港湾区域内にて係留している船舶への係留許可証の発行:2,502隻 ・未許可係留者への許可申請の提出や廃船処分等のための指導 | ① 12,000 ③ ② | 港湾における津波避難計画の策定数 目標値 実績値 [累計:港] 達成率 | 5 | 9 | 11 | A | |
| | | | ④ ④ | | 5 | 9 | — | | |
| | | | 主な活動指標と達成率 市町村会議回数 | 目標値 8 実績値 8 [回] 達成率 100.0% | 100.0% | — | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 港湾毎の課題等を整理し、港湾の特殊性を考慮した避難計画の策定に取り組み、令和3年度は県北の重要港湾及び県南の地方港湾の4港について策定した。今後は港湾地域内の事業所へ周知を行い、早期避難への注意を促したい。 引き続き、県北の事業者が集まる2港について、計画の策定を進める。 | | |
| | | | 予算額 (うち翌年度繰越額) 12,000 (0) 決算額 (うち国庫支出金) 12,000 (0) | 目標値 実績値 達成率 | 目標値 実績値 達成率 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主な事業内容 | 主な事業内容ごとの決算額 | 成果指標 | 達成度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 評価 |
|-----|--|--|---|---|-------------------|-------|---|-------|----|
| 14 | 公共水域等適正管理推進事業 (H30～R4) 港湾課 河川・港湾区域におけるプレジャーボート等の係留保管の秩序の確立や県民の安全の確保を図るため、放置艇の適正管理に向けた取組を強化する。 | ① 所有者不明船に対する簡易代執行 所有者不明船の処分:32隻 ② 係留施設等の維持管理 係船環等の修繕・撤去 ③ 放置艇発生防止の取組 ・県管理の河川・港湾区域内にて係留している船舶への係留許可証の発行:2,502隻 ・未許可係留者への許可申請の提出や廃船処分等のための指導 | ① 19,387 ③ 2,274 ② 4,652 ④ | 放置艇解消数 目標値 実績値 [累計:隻] 達成率 | 3,206 | 3,629 | 3,629 | B | |
| | | | ④ | | 3,055 | 3,456 | — | | |
| | | | 主な活動指標と達成率 所有者不明船減少数 | 目標値 312 実績値 268 [累計:隻] 達成率 85.9% | 85.9% | — | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 河川や港湾等の公共水域に不法に係留された船舶は、自然災害発生時の二次災害や漁業等の事業活動に支障を来すほか、不法投棄等による水質の汚染や景観の悪化等の住民生活への影響も懸念されている。 令和3年度は全ての港湾にて係留許可化を開始し、未申請者に行政指導を行うとともに、所有者不明船の廃船処分を行い、これまでに3,456隻の放置艇を解消した。 今後も行政指導等により放置艇を解消することで、公共水域におけるプレジャーボート等の係留保管の秩序を確立し、県民の安全の確保を図る。 | | |
| | | | 予算額 (うち翌年度繰越額) 38,098 (0) 決算額 (うち国庫支出金) 26,313 (0) | 目標値 実績値 達成率 | 目標値 実績値 達成率 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主な事業内容 | 主な事業内容ごとの決算額 | 成果指標 | 達成度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 評価 |
|-----|---|--|---|--|-------------------|-------|---|-------|----|
| 15 | 住宅耐震化総合支援事業 (H30～) 建築住宅課 昭和56年5月以前に着工された木造住宅の耐震性向上等を図るため、耐震アドバイザーを無償で派遣するとともに、耐震診断・改修並びに道路等に面する危険性の高いブロック塀等を所有者が除却する経費を支援する市町村に対し助成する。 | ① 耐震診断・改修に要する経費を支援する市町村に対する助成 ・耐震診断:113件 ・耐震改修:43件 ② ブロック塀等除却に要する経費を支援する市町村に対する助成 ・除却件数:185件 ③ 耐震アドバイザーの派遣 ・木造住宅:221件 ④ 耐震キャラバン等の広報啓発 | ① 12,293 ③ 3,561 ② 5,257 ④ 1,328 | 前年度に耐震診断を実施した戸数のうち耐震化計画を策定した割合 目標値 実績値 [%] 達成率 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | B | |
| | | | ④ | | 81.0 | 70.7 | — | | |
| | | | 主な活動指標と達成率 前年度の耐震診断利用者のフォローアップ率 | 目標値 80.0 実績値 92.7 [%] 達成率 115.9% | 115.9% | — | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 診断から確実に改修へつなげるため、診断実施者へのフォローアップ等を行った結果、耐震改修の実施件数は前年度以上の補助件数となった。 引き続き市町村と連携し、古い住宅団地への戸別訪問や、耐震キャラバン、出前講座などターゲットを絞った周知を行う。 | | |
| | | | 予算額 (うち翌年度繰越額) 25,185 (0) 決算額 (うち国庫支出金) 22,439 (2,272) | 目標値 100 実績値 644 [件] 達成率 644.0% | 目標値 実績値 達成率 | | | | |
| | | | | | | | | | |

主要な施策の成果（事務事業評価）令和3年度実績【施策コード：I-8-(1)】

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主な事業内容 | 主な事業内容ごとの決算額 | 成果指標 | 達成度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 評価 |
|--------------------------------|--|--|--------------|--------------------------------------|---|-------|-------|-------|----|
| 16 | 特定建築物等耐震対策促進事業 (H26～) 建築住宅課 耐震診断が義務付けされた5,000㎡以上の特定建築物の耐震化を促進するため、耐震改修等に要する経費に対し助成する。 | ①要緊急安全確認大規模建築物耐震化事業 ・耐震改修工事等に要する経費への助成：1施設 ・施設所有者に対する指導、助言の実施：6施設 ②耐震診断義務付け路線の調査 調査結果をもとに耐震改修促進計画を策定 | ① 47,415 ③ | 耐震改修済み若しくは事業計画策定・見直し棟数 [棟] | 目標値 | 26 | 26 | 26 | B |
| | | | ② 275 ④ | | 実績値 | 25 | 25 | — | |
| | | | 主な活動指標と達成率 | | 達成率 | 96.2% | 96.2% | — | |
| | 改修計画がある各事業者への聞き取り・協議件数 [件] | | 目標値 | 20 | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 新型コロナウイルス感染症の影響により、各施設所有者が資金計画の見直しを行う中、令和3年度の新規工事着手は1施設のみとなったが、施設所有者に対する指導等の結果、令和4年度に新たに1施設が工事に着手する見込みとなった。 今後も新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しつつ、改修計画が定まっていない1施設に対する指導等を実施し、早期の計画策定による耐震化の促進を図る。 | | | | |
| 改修計画がない各事業者への聞き取り・協議件数 [件] | | 実績値 | 20 | | | | | | |
| | | 達成率 | 100.0% | | | | | | |
| | | 目標値 | 4 | | | | | | |
| 予算額 (うち翌年度繰越額) 84,124 (36,135) | | 決算額 (うち繰越事業費) (うち国庫支出金) 47,690 (0) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主な事業内容 | 主な事業内容ごとの決算額 | 成果指標 | 達成度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 評価 |
|---------------------------|---|--|------------------|-------------------------------|---|-------|--------|-------|----|
| 17 | 安全・安心を支えるインフラ点検事業 (H28～) 建設政策課 社会経済活動や暮らしの基盤となる社会インフラの信頼性とともに関民の安全・安心を確保するため、県が管理する公共土木施設のうち、施設の損傷等により利用者等への直接被害が想定される施設の点検業務を確実に実施する。 | ①港湾施設の岸壁、橋梁、防波堤の点検 岸壁：131件 橋梁：7件 防波堤：83件 ②河川堤防・樋門の点検 堤防：77km 樋門：187件 ③道路の自然斜面の点検等 道路斜面：231件 | ① 13,848 ③ 5,419 | 社会インフラ施設の2巡目点検率 [%] | 目標値 | | 20.3 | 43.0 | A |
| | | | ② 6,823 ④ | | 実績値 | | 25.7 | — | |
| | | | 主な活動指標と達成率 | | 達成率 | | 126.6% | — | |
| | 港湾施設点検数 [施設] | | 目標値 | 181 | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 施設点検は5年サイクルで行っており、令和3年度は計画どおり点検業務を実施することができた。特に、港湾施設については、緊急性が高いものを中心に、県職員による点検を前倒して実施し、目標を上回った。 引き続き、2巡目点検(R3～R7)を計画的に実施し、社会インフラの信頼性および県民の安全・安心の確保に努める。 | | | | |
| 河川堤防点検距離 [km] | | 実績値 | 221 | | | | | | |
| | | 達成率 | 122.1% | | | | | | |
| | | 目標値 | 77 | | | | | | |
| 予算額 (うち翌年度繰越額) 26,090 (0) | | 決算額 (うち国庫支出金) 26,090 (0) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| No. | 事業名・事業概要・事業費 | 主な事業内容 | 主な事業内容ごとの決算額 | 成果指標 | 達成度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 評価 |
|---------------------------|--|--|--------------|----------------------------|---|--------|--------|-------|----|
| 18 | 地域の安心基盤づくりサポート事業 (H28～) 建設政策課 生活環境の保全、集落の活動能力の維持向上を図るため、河川、砂防、港湾施設などを対象に倒木や流木等の除去や施設の補修などを行うとともに、住民の地域活動支援のため、作業環境の整備や資機材貸与などを行う。 | ①河川、砂防、港湾施設等に対する県民からの要請への対応 ・倒木・流木等の除去 ・管理道や臨港道路の陥没やポットホール等の補修 ・側溝等の排水施設の清掃 ・地域活動の支援となる階段や作業道等の整備 ・その他小規模な構造物の補修 など | ① 82,000 ③ | 県民の要請に対する対応率 [%] | 目標値 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | A |
| | | | ② | | ④ | 実績値 | 87.0 | 86.0 | |
| | | | 主な活動指標と達成率 | | 達成率 | 108.8% | 107.5% | — | |
| | 県民からの要請への対応件数 [件] | | 目標値 | 612 | 事業の成果・社会情勢の影響を踏まえた取組・今後の方針 「1時間以内の現場到着」「相談対応方針の1日以内の回答」を目指して、県民からの通報や要請に対応するとともに、地域における環境保全活動への支援を一体的に行うことで、地域の安全・安心を推進することができた。 今後も地域に安心して住み続けられるよう、河川等の倒木・流木の除去などを業者と連携して行うとともに、ボランティア等の地域活動を支援するため作業環境の整備や資機材貸与に努める。 | | | | |
| | | 実績値 | 646 | | | | | | |
| | | 達成率 | 105.6% | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| 予算額 (うち翌年度繰越額) 82,000 (0) | | 決算額 (うち国庫支出金) 82,000 (0) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |