

第3節 発展を支える交通ネットワークの充実

1 広域道路ネットワークの構築

●東九州自動車道・宇佐別府道路・大分空港道路


- ・東九州自動車道・宇佐別府道路の「宇佐IC～院内IC間」及び「大分宮河内IC～津久見IC間」の一部について、平成31年4月に4車線化事業に着手されました。令和元年度は早期整備を目指し、国等への要望活動を行います。
- ・大分空港道路については、日出IC～安岐IC間の一部区間で実施していた4車線区間の延伸工事が、令和元年7月に完了しました。

●中九州横断道路

- ・「朝地IC～竹田IC」間が、平成31年1月に開通しました。
- ・「竹田～阿蘇」間は、平成31年4月に事業着手され、令和元年度は、早期開通を目指し、国へ要望活動を行います。

●中津日田道路

- ・三光本耶馬溪道路（中津IC～田口IC間）が平成31年3月に開通しました。
- ・現在約24kmの区間（三光本耶馬溪道路（直轄権限代行）、耶馬溪道路、日田山国道路）で整備を推進しています。



H31.3月に開通した三光本耶馬溪道路
(中津IC～田口IC間)

4車線区間を延伸した大分空港道路

【目標指標】

指標	基準値		H30年度			R1年度	R6年度
	年度	基準値	目標値	実績値	達成度	目標値	目標値
大分市中心部まで概ね60分で到着できる地域の割合	H26	73	76	76	100.0%	76	78
地域高規格道路整備延長	H26	67km	77km	77km	100.0%	77km	100km

【指標による評価】

評価	理由等
達成	平成30年度は地域高規格道路の中九州横断道路(朝地IC～竹田IC)や中津日田道路(中津IC～田口IC)等の開通により、大分市中心部までの所要時間を改善した。

2 地域道路ネットワークの充実

●地域ネットワークの整備

- ・幹線道路は、渋滞や交通安全上等の課題の多い箇所、インターチェンジへのアクセス道路等の整備を進め、物流効率化や産業の発展、生活利便性の向上に寄与しています。また、合併新市中心と旧市町村中心を結ぶ道路等で、未改良で残された区間や港湾とインターチェンジを結ぶ道路等の整備を進めています。平成30年度は、大田杵築線溝井工区などの開通により、地域道路ネットワークの充実を図りました。
- ・異常気象時等においても地域間のネットワークを確保するため啓開ルート上ののり面崩壊対策を平成30年度は国道502号など14路線21箇所で行いました。



大田杵築線 溝井工区（別府市）



国道442号野津原工区（大分市）

●中山間地域等の生活道路

- ・既設の道路敷を利用した歩道拡幅や側溝整備等の局所改善を平成30年度は県道野津宇目線等約108箇所で行いました。
- ・災害時の通行止めにより、集落の孤立が発生する可能性のある道路について、道路のり面对策を推進します。平成30年度は県道梶寄浦佐伯線など5路線11箇所で行いました。

《歩道拡幅 実施事例》

県道 野津宇目線（臼杵市）



《道路のり面(落石)対策 実施事例》

県道 梶寄浦佐伯線（佐伯市）



【目標指標】

指 標	基準値		H30年度			R1年度	R6年度
	年度	基準値	目標値	実績値	達成度	目標値	目標値
小規模集落から幹線道路へのアクセスを改善した集落数	H26	-	71	58	81.7%	90	144

【指標による評価】

評価	理 由 等
達成不十分	埋蔵文化財調査や用地交渉の難航により、完成年度が延長し、改善した集落数が目標値を下回った。

3 海上輸送拠点の強化

● 港湾機能の強化

○ 臼杵港

現在、八幡浜へのフェリーが1日14便の過密ダイヤで運航しているとともに、港内では大小様々な船舶が航行しています。

港湾機能の強化や船舶の安全な航行を確保するため、新フェリーターミナルの整備を実施しています。


○ 佐賀関港

東九州自動車道の開通に伴う利用客の増加により、フェリーの駐車場が不足しています。フェリー利用者の利便性向上及び荷役の効率化を図るため、埠頭内の施設配置を見直し、船社によるフェリー上屋の建て替えと併せて、駐車場を整備します。



● 幹線道路と交通アクセスの向上

物流の効率化と共に港周辺の渋滞緩和、安全性の向上、沿道環境の改善に寄与するため臨港道路の整備を推進しています。



【目標指標】

指 標	基準値		H30年度			R1年度	R6年度
	年度	基準値	目標値	実績値	達成度	目標値	目標値
新規バースの整備延長	H26	—	130m	130m	100.0%	130m	260m

【指標による評価】

評価	理 由 等
達成	計画的な予算・工程管理を行い、目標を達成した。