

「おおいた土木未来プラン2015（改訂）」 令和6年度 取組状況

取組		単位	計画時 (H26)	令和6年度（目標年度）				
				目標値 A	実績値 B	達成度	評価	
1. 安心な暮らしを守る強靱な県土づくり								
①	浸水対策が行われた地区数	地区	—	84	85	101.2%	達成	
②	近年の豪雨実績を反映させた治水対策着手箇所数	箇所	—	22	22	100.0%	達成	
③	土砂災害対策施設整備率	%	28.7	32.1	30.8	96.0%	概ね達成	
④	土砂災害警戒区域指定率	%	21.3	100 (R2)	100 (R2達成)	100.0%	達成	
⑤	緊急輸送道路における橋梁耐震化率 (昭和55年より古い基準により設計されたもの)	%	86	100 (R1)	100 (R1達成)	100.0%	達成	
⑥	緊急輸送道路における橋梁耐震化率 (平成8年より古い基準により設計されたもの184橋)	%	—	40 (74橋)	33.2 (61橋)	83.0%	達成不十分	
⑦	耐震強化岸壁の整備率	施設	2	4	5	125.0%	達成	
⑧	市町村の国土強靱化地域計画の策定数	件数	—	18 (R2)	18 (R2達成)	100.0%	達成	
⑨	県管理道における法指定通学路の歩道整備率	%	73.5	80	83.1	103.9%	達成	
⑩	平成25年度までの点検で確認された、早期対策が必要な橋梁の対策率	%	30	100 (R1)	100 (R3達成)	100.0%	達成	
⑪	平成30年度までの点検で確認された、早期対策が必要な橋梁の対策率	%	—	100	98.1	98.1%	概ね達成	
2. 活力と潤いのある魅力的な地域づくり								
⑫	対策を講じる主要渋滞箇所数	箇所	—	30	30	100.0%	達成	
⑬	1人当たりの都市公園面積	m ² /人	13.1	13.6	14.0	102.9%	達成	
⑭	都市内の街路整備延長	km	502	510	509	99.8%	概ね達成	
15		生活排水処理率	%	72.3	88.2	84.0	95.2%	概ね達成
16		県営住宅住戸内バリアフリー整備戸数の割合	%	31.2	35.0	37.3	106.6%	達成
3. 発展を支える交通ネットワークの充実								
17		大府市中心部まで概ね60分で到達できる地域の割合	%	73	78	77	98.7%	概ね達成
18		九州の東の玄関口としての拠点化主要施設まで概ね30分で到達できる地域の割合	%	—	54	54	100.0%	達成
19		地域高規格道路整備延長	km	67	100	87	87.0%	達成不十分
20		小規模集落から幹線道路へのアクセスを改善した集落数	集落	—	150	144	96.0%	概ね達成
21		新規パースの整備延長	m	—	270	510	188.9%	達成
22		県内港湾の公共埠頭取扱貨物量	千t	—	45,000	42,270	93.9%	概ね達成
※達成度算定式（実績値）÷（目標値）								
全体総括表								
達成度		評価	項目数					
100%以上		達成	14					
90%以上100%未満		概ね達成	6					
80%以上90%未満		達成不十分	2					
80%未満		著しく不十分	0					
計			22					
				「達成」あるいは「概ね達成」：20指標(91%)				